


건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 87			
① 관리부서	새마을봉사과 (☎270-2455)	② 사업명	기계면 현내리 소교량 설치
③ 사업위치	포항시 북구 기계면 현내리 일원		
④ 사업개요	암거설치(9.0×2.3) L=5m, 반중력식옹벽(H=2.5~3.5) L=18m 콘크리트 포장 A=106㎡		
⑤ 사업기간	2014.3.21 ~ 2014.6.18	⑥ 시공회사 (감리회사)	(주)전원건설 대표 허정
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 권용구	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10%		
⑧ 총 사업비 : 80백만원 (도급:49 관급:29 폐기물:2)			
⑨ 사업장 위치도			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 88			
① 관리부서	새마을봉사과 (☎270-2455)	② 사업명	대송면 장동2리 도장골 확포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 대송면 장동리 일원		
④ 사업개요	반중력식옹벽(H=1.5~3.5m) L=55.5m 다이크 설치 L=81m, 콘크리트 포장 A=356.5m ²		
⑤ 사업기간	2014.4.1 ~ 2014.6.29	⑥ 시공회사 (감리회사)	강덕건설(주) 대표 서연주
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 정양호	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10%		
⑧ 총 사업비	: 90백만원 (도급:60 관급:22 폐기물:3 기타:5)		
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 89			
① 관리부서	새마을봉사과 (☎270-2455)	② 사업명	연일 우복1리 배수로 설치공사
③ 사업위치	포항시 남구 연일읍 우복리 일원		
④ 사업개요	U형개거(1.5*1.5) L=110.5m, 수로암거(1.5*1.5) L=5m		
⑤ 사업기간	2014.3.27~2014.6.24	⑥ 시공회사 (감리회사)	선재건설(주) 대표 김성모
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 정양호	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10%		
⑧ 총 사업비 : 87백만원 (도급:60 관급:24 폐기물:3)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 90			
① 관리부서	새마을봉사과 (☎270-2455)	② 사업명	장기면 계원2리 농로 포장공사
③ 사업위치	포항시 남구 장기면 계원리 일원		
④ 사업개요	식생보강토블럭(H=2~2.5m) L=45m 반중력식옹벽(H=1~3m) L=72.9m		
⑤ 사업기간	2014.3.28~2014.6.25	⑥ 시공회사 (감리회사)	(주)광경토건 대표 박영래
감독공무원	직 : 시설8급 성명: 정양호	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10%		
⑧ 총 사업비 : 70백만원 (도급:42 관급:28)			
⑨ 사업장 위치도			
			

건설공사 관리카드

등록번호 : 2014 - 91			
① 관리부서	새마을봉사과 (☎270-2455)	② 사업명	홍해 죽천리 마을안길 정비공사
③ 사업위치	포항시 북구 홍해읍 죽천리 일원		
④ 사업개요	흡관부설(D600) L=47.5m U형개거(0.6*0.6)설치 L=60m, 콘크리트 포장 A=1,279m ²		
⑤ 사업기간	2014.3.28~2014.6.25	⑥ 시공회사 (감리회사)	유성건설(주) 대표 조종래
감독공무원	직 : 시설7급 성명: 권용구	준공검사공무원	직: 성명:
⑦ 공 정 율	전체 : 10%		
⑧ 총 사업비 : 80백만원 (도급:43 관급:31 폐기물:6)			
⑨ 사업장 위치도			
