

시장공약사항 추진상황

공약제목	제4세대 방사광가속기 건설			공약분야	환동해 국제비즈니스 중심도시 글로벌 포항
주관기관	포항가속기연구소	추진부서	지식산업팀	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014년		소요예산	4,260 억원	

① 공약내용

- 21세기 첨단과학영역인 펨토(10^{-15})와 나노(10^{-9})ⁱ영역을 동시에 탐구하고 BT, NT, IT 등 미래선도 과학기술개발을 위해 4세대 가속기 구축
- 이미 진행 중인 선진국과 대등한 수준의 연구 환경 구축 필요

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 남구 청암로 77번지 포항가속기연구소 일원
- 사업기간: 2011 ~ 2014년(4년간)
- 사업량 : 세계 최첨단 0.1나노급 4세대 방사광가속기 개발 및 빔라인구축
- 사업비: 4,260억원(국비4,000원, 지방비260억원)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	13년 이후
계	4,260				
국 비	4,000		200	450	3,350
도 비	130				130
시 비	130				130
민자등					

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 8.2	예비타당성 최종결과 보고(KDI ⇒ 기획재정부), 예비타당성 통과	
2010. 12	2011년도 국비 200억원 확보	
2011. 6	제4세대 방사광가속기 추진단 구성(단장 고인수)	
2012. 2	2012년도 국비 450억원 확보	
2012.4	기본실시설계, 건축관련 인허가 완료	
2012. 8.31	착공신고 완료	
2012.9.14	가설건물(현장사무소) 축조 신고 완료	
2012.10.5	부지 정비 작업 실시	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년10월 말 현재	650	650				

다. 추진상황(15Pt)

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

4] 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 교과부 대부분의 예산이 국제과학비즈니스벨트에 편성됨으로써 국비 확보 어려움

나. 해소방안

: 국가과학기술위원회 및 중앙부처 방문을 통해 국비 확보 노력

5] 향후계획

- 건축물공사, 선형가속장치 및 삽입, 실험장치 발주 등을 위한 2013년 소요액 국비 1,500억원 지원 건의하였으나 850억원 편성
- 2014년까지 기간내 제4세대 방사광 가속기 건설하여 세계 TOP3 경쟁력 확보

시장공약사항 추진상황

공약제목	독일 막스플랑크 한국포스텍연구소 유치 및 운영		공약분야	환동해 국제비즈니스 중심도시 글로벌 포항
주관기관	포스텍	추진부서	지식산업팀	협조부서
사업기간	2011 ~ 2015년		소요예산	357.5 억원

① 공약내용

- 세계 최고수준의 독일 기초과학연구소를 유치, 연구개발 선진시스템 도입으로 국가 과학기술역량 강화
- 첨단신소재분야 세계적인 우수 과학인재를 유치하여 노벨상급 연구역량 확보

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 남구 청암로 77번지 포스텍 일원
- 사업기간: 2011 ~ 2015년(5년간)
- 사업량 : 막스플랑크 한국포스텍연구소 설립 및 운영
- 사업비: 357.5억원(국비180, 지방비75, 민자50, MPG52.5)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	13년 이후
계	357.5		57	89	211.5
국비	180		20	40	120
도비	37.5		5	10	22.5
시비	37.5		5	10	22.5
민자등	102.5		27	29	46.5

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 12	2011년도 국비 20억원 확보	
2011. 5	2011년도 지방비 10억원 확보(도 5억원, 시 5억원)	
2011. 12	2012년도 국비 40억원, 도비 10억원 확보	
2012. 1	원자물리학 아토초 빔라인완공-320펄스 달성	
2012. 3	복합물질연구센터 빔라인 건설협약 (포항가속기연구소-막스플랑크 한국포스텍연구소)	
2012. 5	복합물질연구센터(MPPC-CPM)와 MPG간 MOA체결 (2개의 JRG 운영합의, 독일MPG에서 복합물질연구센터에 5년간 100만 유로 지원)	
2012. 7	아토초과학연구센터 와 독일 MPG간 이룬 JRG MOA체결	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 말 현재	146	60	15	15	56	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4] 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 교과부 대부분의 예산이 국제과학비즈니스벨트에 편성됨으로써 국비 확보 어려움

나. 해소방안

: 국가과학기술위원회 및 중앙부처 방문을 통해 국비 확보 노력

5] 향후계획

- 2013년도 국비 80억원 편성
- 독일과의 공동 연구를 통한 과학기술역량 강화 및 노벨상급 연구성과 도출

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항외국인학교 설립			공약분야	⑧ 글로벌포항
주관기관	포항시	추진부서	지식산업팀	협조부서	(재)포스코교육재단
사업기간	2011~2014. 8		소요예산	269억원	

① 공약내용

- 포항의 우수 첨단과학 R&D인프라 연계한 국제연구소 및 외국기업, 우수 해외 인재 해외 인재 유치에 위한 외국인 투자여건과 정주여건 확충
- 외국인 투자 유치를 위한 전략적 지역 거점 역할 기반 구축으로 글로벌 국제과학 도시 포항의 위상 제고

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 남구 대잠동 780-197 번지 일원
- 사업기간: 2011 ~ 2014. 8
- 사업량 : 부지 14,413m²(4,360평), 건축면적 12,837m²(3,883평)
- 사업비: 269억원 (국비 53, 지방비 127, 민자(부지) 89)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	269		109	79	81		
국비	53		10	21	22		
도비	63.5		5	29	29.5		
시비	63.5		5	29	29.5		
민자등	89		89				

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'08. 2.	외국인학교 설립 T/F팀 구성(시, 포스텍, 포스코교육재단)	
'09. 4	외국인학교 설립 타당성 조사 연구용역 완료('08. 10월~)	
'09. 2	포스코교육재단, 외국인학교 설립안 및 정관 개정안 승인(이사회)	

'10. 6.	포항외국인학교 설립계획 승인(경북도 교육청)	
'11. 1.31	지경부, 외국인투자위원회에서 국비 총53억원 심의·의결	
'11. 7~10	지방비 중 도비50% : 시비50% 지원 협의 및 확정	
'11. 10. 24	경북도-포항시-포스코교육재단 『포항외국인학교 설립·운영협약』 체결	
'12. 3. 5	설계경기 공모공고	
'12. 5. 25	설계경기 당선작 확정 - (주)유선엔지니어링건축사사무소	
'12. 9. 24	포항외국인학교 설립계획 변경승인	
'12. 11. 2	교육연구시설(학교) 건축허가	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 현재	188	31	34	34	89	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 : 국비지원 감소

- 지경부, 외국인투자위원회에서 평균지원 비율 23%(내부 기준)를 적용하여 당초 건의액 90억원보다 37억원 감소한 국비 53억원으로 의결함.

나. 해소방안

- 외국인투자위원회에 재심의 요청하여 국비 확보

⑤ 향후계획

- 기본 및 실시설계 : '12. 6 ~ 12. 11
- 시공업체 선정 입찰 및 계약 : '12. 12 ~ '13. 2
- 외국인학교건립 공사 : '13. 2(착공), '14. 5(준공)
- 포항외국인학교 설립인가 (경북도 교육청) 및 개교준비 : '13. 12 ~'14. 7
- 개교 (예정) : '14. 8

시장공약사항추진상황

공약제목	첨단산업육성 R&D 기능강화			공약분야	⑤ 경제도시
주관기관	포항시	추진부서	지식산업팀	협조부서	
사업기간	2010~2015.12		소요예산	451.73억원	

① 공약내용

- 첨단과학 R&D 인프라 연계, 활용의 극대화로 첨단 과학기술의 사업화 촉진 및 융합 산업 창출 토대 구축, 지역경제 활성화 제고

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 남구 지곡동 일원(포항테크노밸리)
- 사업기간: 2010 ~ 2015.12(5년)
- 사업비: 451.73억원 (국비 231.08, 도비 111.23, 시비86.38, 민자 23.04)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	451.73	107.15	65.6	167.90	37.62	37.62	35.84
국비	231.08	44.63	32.58	99.88	17.99	17.99	18.01
도비	111.23	35.2	17.2	28.38	10.15	10.15	10.15
시비	86.38	24.32	14.02	25	7.68	7.68	7.68
민자등	23.04	3	1.8	14.64	1.8	1.8	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'10~'11	나노기술집적센터·테크노파크·금속소재진흥원의 설립, 포항기술이전센터·소프트웨어지원센터 운영으로 인프라 구축	
'12~	금속소재산업진흥원, 한국로봇융합연구원, SW지원센터, 공학교육혁신센터, 포항테크노파크 등 기술개발 및 기술혁신 강화사업 추진	

나. 사업비 집행내역(2012년 10월 현재)

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 현재	340.65	177.09	80.78	63.34	19.44	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- : 국비대응 지방비 부담 가중
- 전문인력양성 부실
- 기술이전 기업의 타지역 spin-off
- 뿌리기술 관련 사업을 3D산업으로 인식하여 인력확보가 어려움

나. 해소방안

- : 지방비 부담 최소화, 중앙정부·도에 대한 지원규모 확대 건의
- 산업화 실효성 및 유발 효과 큰 사업 선별 추진
- 지원기업이 포항지역 내에서 자립할 수 있도록 세제혜택 지원
- 뿌리기술의 첨단화를 통하여 인식전환으로 고급인력 확보

⑤ 향후계획

- 첨단 과학기술 R&D 인프라 지속적 확충과 R&D 역량 및 사업화 촉진 강화
- 나노, 로봇, 바이오, 에너지 등 첨단 기술 융합 신산업 창출 촉진 시스템 확립

시장공약사항 추진상황

공약제목	수소연료전지 Test-Bed 구축			공약분야	에너지분야
주관기관	포항시	추진부서	신재생에너지팀	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014(4년간)		소요예산	187억원	

① 공약내용

- 연료전지산업 인프라를 활용한 신제품개발, 부품의 실증·성능평가·검증시스템 구축, 부품소재기업 유치 및 검증센터인증으로 수소 도시구축 선점
- 수소연료전지산업 기반마련, 파워밸리 조성 촉진 및 산업경쟁력 강화

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 효자동 산 31번지 포스텍(포항공대)
- 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)
- 사 업 량 : 대경권 수소연료전지 Test-Bed 구축사업 1식
- 수소연료전지분야 성능 평가 장비구축, 신제품개발, 기술지원 등
- 사 업 비 : 187억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	187	76	78	33	-	-	-
국 비	67	27	29	11	-	-	-
도 비	24.5	10	10	4.5	-	-	-
시 비	24.5	10	10	4.5	-	-	-
경남도	16	7	7	2	-	-	-
민 자	55	22	22	11	-	-	-

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
11. 5.16	연료전지 테스트베드 구축 공모사업 선정(지경부)	
11. 6.20	연료전지 테스트베드 구축사업 사업비 확정(지경부-포항시)	
12. 5. 8	연료전지 테스트베드 비전선포식 및 기업참여 설명회(포스텍)	
12. 6.30	1차년도(11.8~12.6)구축사업 완료→1차 장비구축 및 실증성능평가실시	
12. 7. 1	2차년도(12.7~12.6)구축사업 추진중	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	경남도비	민자	비고
'12년 11월 말 현재	76	27	10	10	7	22	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대 책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

⑤ 향후계획

- 2차년도(2012. 7 ~ 2013. 6)구축사업 완료(추진중)
- 3차년도(2013. 7 ~ 2014. 6)구축사업 완료(사업완료)
- 2015년 : 연료전지 검증센터 지정(지경부) 및 평가·검증 서비스 실시
- 2015년 : 연료전지 파워밸리조성을 위한 중앙부처 예산지원 지속적 건의
 - 연료전지 테스트 구축사업 완료에 따른 R&D기반 마련을 토대로 파워밸리조성 사업의 탄력적 추진을 위한 중앙정부 지원요청

시장공약사항 추진상황

공약제목	신재생에너지 발전단지 조성			공약분야	③ 녹색도시
주관기관	포항시	추진부서	신재생에너지팀	협조부서	하수재생과 외
사업기간	2011 ~ 2014			소요예산	160억원

1. 공약내용

- 공공시설 유휴공간을 활용한 신재생에너지 발전단지 조성
- 저탄소 녹색 친환경 Green City 조기실현

2. 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항하수처리장, 양덕정수장, 농산물도매시장, 시청사 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)
- 사업비 : 160억원 (시비 1, 민자 159)
- 사업규모 : 발전시설용량 4.1MW, 설치면적 29,761㎡(9천평)
- 사업내용 : 공공기관 유휴공간 활용 신재생에너지 발전단지조성
 - 태양광 4.1MW(하수처리장 1.6, 정수장 1.1, 농산물시장 1.4)
 - 연료전지 10KW(시청사)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	160	1	-	100	59	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
시비	1	1	-	-	-	-	-
민자등	159	-	-	100	59	-	-

3. 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'11. 01	분뇨처리시설 태양광발전시설 설치(24KW)	하수재생과
'11. 12	신재생발전시설 가능 유휴공간 현황조사	신재생에너지팀
'12. 3	신재생에너지 발전단지조성 계획수립 및 관련부서 협의	신재생에너지팀
'12. 10	민간투자사업 제안서 검토	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비 고
'12년 11월 말 현재	1			1		분뇨처리장 태양광 1억원

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대 책
	정상	부진			
		○		- 민간투자사업자(현대 산업개발)의 투자계획 철회(2012. 4. 5)	- 향후, 투자사업자 선정시 우리시의 공신력제고 차원에서 신중한 검토가 필요

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 민간투자사업자의 무분별한 투자제안(재무부실, 기술력 부족 업체 등)
- 선 투자협약(MOU체결) 요청에 따른 사업무산 시 공기관 신뢰성 추락

나. 해소방안

- 민간투자 사업자 공모 선정
 - 투자사업자 선정의 투명성 제고
 - 우량기업(사업자) 투자 유도

5 향후계획

- 2013. 3 ~ 4 : 민간투자사업자 공모 및 사업자 선정
- 2013. 5 : 투자사업 보고회 실시
- 2013. 6 : 설계 및 테라노바 자문
- 2013. 7 ~ 8 : 발전사업허가 절차 이행(부서협의)
- 2013. 9 ~ 2014. 6 : 발전단지조성공사
- 2014. 7 : 발전사업 개시
- 공공시설 유휴공간 발전시설 확대보급

시장공약사항 추진상황

공약제목	마리나 리조트 조성			공약분야	
주관기관		추진부서	해양항만팀	협조부서	
사업기간			소요예산		1,946억원

① 공약내용

- 마리나 리조트 조성으로 요트 등 다양한 관광수요에 대처할 해양레저시설 구축
- 수준 높은 해양스포츠 여가공간 조성으로 시민의 삶의 질 향상

② 사업개요

가. 사업개요 (15Pt)

- 위 치 : 포항시 북구 두호동 일원
- 사업기간 : 2013년~2016년(36개월), 예정
- 사업내용 : 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률 (국토해양부, 2011. 8)」에 의한 민간제안사업

나. 투자계획 (15Pt)

(단위 : 억원)

구분	계	'10년까지	'11년	'12년	'13년	'14년	'14년 이후
계	1,946	0	0	0	100	100	1,746
국비							
도비							
시비							
민자 등	1,946	0	0	0	100	100	1,746

③ 추진실적 (18Pt 진하게)

가. 추진실적 (15Pt)

년. 월	추진내용	비고
2008. 1	마리나 기본계획 반영 요청(포항시 → 해양수산부)	
2009.11	국토해양부 마리나 항만 기본계획 발표	
2009.12	마리나 항만의 조성 및 관리 등에 대한 법률 제정 시행	
2010. 1	마리나 항만 기본계획 고시(국토해양부)	
2010. 6	민간사업 제안 (동양건설산업(주) ⇒ 국토해양부)	
2010.10 ~ 2011.10	타당성 조사(한국해양개발연구원), 타당성 있음	국토부
2011. 7	제안자 [동양건설산업(주)] 법정관리	
2011. 9 ~ 2012. 9. 8	인천내항 항만재개발 타당성 및 기타 용역(마리나 기본계획 변경)	국토부
2012. 2.21	제안자 [동양건설산업(주)] 기업회생절차 인가	
2012. 5 ~	제안자 [동양건설산업(주)] 제안서 검토 중(정부연구기관)	국토부

나. 사업비 집행내역(15Pt)

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	0					

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대 책
	정상	부진			
		○			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 제안자 [동양건설산업(주)] 법정관리로 인해 사업 지연

나. 해소방안

: 제안자 [동양건설산업(주)] 기업회생절차 인가, 사업 시행추진

⑤ 향후계획

○ 2013. 상반기 : 제3자 우선협상대상자 지정 공고 예정(국토해양부)

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 영일만항 건설		공약분야	
주관기관		추진부서	해양항만팀	협조부서
사업기간	1992 ~ 2020년		소요예산	2조8,463억원

① 공약내용 (18Pt 진하게)

- 21세기 동북아 경제권 형성 및 대북방 교역의 전략적 거점항 개발
- 대구·경북산업을 주도하는 물류 중심항 건설로 환동해 물류중심도시 구현

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 죽천리, 용한리 일원
- 사업기간 : 1992 ~ 2020년
- 사업량 : 부두 16선석(컨테이너 4선석), 방파제 8.11km
- 사업비 : 2조8,463억원

나. 투자계획 (15Pt)

(단위 : 억원)

구분	계	'11년까지	'12년	'13년 계획	'14년 이후	비고
계	2조8,463	1조 536	1,225	570	1조6,132	
국비	2조3,799	8,568	1,225	570	1조3,436	
도비						
시비						
민자 등	4,664	1,968			2,696	

③ 추진실적 (18Pt 진하게)

가. 추진실적 (15Pt)

년월	추진내용	비고
2007. 8	북방파제 1단계(3.1km) 준공 : 2,206억원	
2009. 8	역무선 부두(250m) 준공 : 155억원	
2009. 8	컨테이너부두 4선석(1,000m×600m) 준공 : 3,316억원	
2010. 3	북방파제 2단계(1.03km) 착공 : 1,973억원 ('12.12월 준공 예정)	
2011. 6	남방파제 1단계(1.3km) 착공 : 2,572억원	
2012. 4	일반부두 2선석(420m×300m) 준공 : 341억원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국 비	도 비	시 비	민자 등	비 고
'12년 11월 현재	1조1,761	9,793			1,968	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대 책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 국비 적기 미 확보로 조기건설 어려움

나. 해소방안

: 제3차 전국 항만기본계획(2011-2020)에 따라 영일만항이 완공될 수 있도록 국비 적기 지원 건의

⑤ 향후계획 (18Pt 진하게)

- 부두(10선석) 및 남방파제 2단계(1.3km) 축조, 북방파제 1단계(3.1km) 보강 공사
- 국제·연안여객부두(550m), 해경부두(600m) 축조공사 등

시장공약사항 추진상황

공약제목	자유무역지구(배후단지) 개발		공약분야	
주관기관		추진부서	해양항만팀	협조부서
사업기간	2012 ~ 2020		소요예산	1,088억원

① 공약내용

- 항만배후단지 조기건설로 물류창출 및 국제무역항으로 도약

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 영일만항 매립지 일대
- 사업기간 : 2012 ~ 2020년
- 사업량 : 1,264천㎡(382천평)
- 사업비 : 1,088억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	'10년까지	'11년	'12년	'13년 계획	'14년 이후	비고
계	1,088	20	10	77	77	904	
국비	1,088	20	10	77	77	904	
도비							
시비							
민자 등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 5	배후부지 1-1단계(423천㎡) 조성공사 기본 및 실시설계용역 발주	
2011.11	배후부지 1-1단계(423천㎡) 조성공사 기본 및 실시설계용역 완료	
2011.12.30	배후부지 1-1단계(423천㎡) 조성공사 계약 체결(쌍용건설), 착공	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	107	107				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 배후부지 1-2단계(313천㎡), 2단계(528천㎡) 조성공사 기본 및 실시설계 용역, 착공
- 상부시설(물류창고 등) 및 민간자본 유치 등

시장공약사항 추진상황

공약제목	지속가능한 디자인도시 건설			공약분야	문화예술관광
주관기관	포항시	추진부서	테라노바팀	협조부서	전부서
사업기간	2009 ~ 2020		소요예산	123억원	

① 공약내용

○테라노바(Terranova) 포항 프로젝트의 지속적 추진으로 사람과 기업이 모이는 활력 있는 도시건설, 친환경 녹색도시 이미지 조성

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 전역
- 사업기간 : 2009 ~ 2020
- 사업비 : 123억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	'10년까지	'11	'12	'13	'14	15년 이후
계	123	21.6	14.4	29.6	14	14	29.4
국비	49.2	9.3	5.5	9	6	6	13.4
도비	19.8	5	1	4.7	2	2	5.1
시비	54	7.3	7.9	15.9	6	6	10.9
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2007. 2	테라노바 포항 프로젝트팀 구성	
2007. 12	테라노바 디자인 자문위원회 구성 및 운영	
2008. 10	'도시대상' 선도사례부문상(국토해양부장관상) 수상	
2008. 11	2008 대한민국 공간문화대상(대통령상) 수상	

년. 월	추진내용	비고
2010. 3	영남대학교와 공공디자인 업무협약 체결	
2010. 9	국토부 '12 도시활력 증진 신규사업 선정(국도비 12.5억원 확보)	호미곶
2010. 12	대한민국 디자인 대상 우수상(지식경제부 장관상) 수상	
2011. 6	국토부 '12 도시활력 증진 신규사업 선정(국도비5.9억원 확보)	두호주공
2011. 9	'12 경상북도 공공디자인 시범사업 공모선정(도비2억원 확보)	
2011. 11	UN-HABITAT주관 아시아도시경관상 수상(중앙상가 실개천)	
2012. 4	지식경제부 디자인기술 개발사업 선정(국비2억원 확보)	
2012. 11	디자인자문(국립등대박물관 감성체험관신축 외 187건)	
현재	건축설계공모 및 제안공모(59건)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 말 현재	42.6	15.2	11.3	16.1		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 : 해당없음

나. 해소방안 : 해당없음

⑤ 향후계획

- 두호주공 2·3차아파트 마을재생사업 추진
- 호미곶 경관디자인 명소화사업 지속 추진
- 건축설계(디자인) 공모 확대 시행을 통한 건축물의 특성화 및 품격 향상
- 중앙부처 경관 및 디자인분야 예산 지원사업 적극적 응모 및 확보
- 공간디자인을 활용한 도심 재생사업 발굴

시장공약사항 추진상황

공약제목	새마을운동 체험공원 조성			공약분야	문화.예술.관광
주관기관	포항시	추진부서	새마을평생학습과	협조부서	
사업기간	2010 ~ 2014(5년간)		소요예산	78억원	

① 공약내용

- 새마을운동의 변천사를 몸으로 느낄 수 있는 공간을 조성하며,
- 대한민국 새마을운동의 글로벌화, 새마을운동 정신교육을 통한 더불어 잘사는 지구촌을 위한 교육의 장 활용

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 기계면 문성리 일원
- 사업기간: 2010 ~ 2014(5년간)
- 사 업 량 : 부지(17,100㎡), 건물연면적(562㎡)
- 사 업 비 : 78억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	15년 이후
계	78		4	14	24	26	
국 비	39		2	7	12	13	
도 비	11.7		0.6	2.1	3.6	3.9	
시 비	27.3		1.4	4.9	8.4	9.1	
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 05	새마을운동 체험공원 기본계획 수립 용역 완료	
2010. 10	2010년 하반기 지방재정 투·융자사업 심사,중기지방재정계획 반영	
2010. 04	공유재산관리계획 승인	
2011. 05	새마을운동 체험공원(새마을시대촌) 부지매입 완료(A=3,713㎡)	
2011. 12	새마을운동 체험공원조성 실시설계 용역 완료	
2012. 04	인성교육관 복원 부지매입(A=995㎡)	
2012. 05	인성교육관 리모델링 및 시대촌재현 기반시설공사 발주(7억)	
2012. 10	기념관리모델링 및 관람컨텐츠개발사업 발주(3억)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년11월 현재	11	5.5	1.65	3.85		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 중앙부처 및 도 사업비지원 여건변화(구미 새마을운동 테마공원 조성-800억)로 국·도비 확보에 어려움이 예상되며, 기존 사업계획 축소(210억→78억)로 내실있는 추진이 필요함.

: 포항, 구미, 청도등 새마을운동 관련사업 중복

나. 해소방안

: 포항만이 차별화되고 특성화된 새마을운동 체험공원조성 추진

- 외국인체류 새마을교육실시, 박정희대통령 스토리텔링 콘텐츠 개발

: 사업 마무리를 위하여 행안부, 경상북도 예산지원 적극 요청

⑤ 향후계획

- 2012년 : 새마을시대촌 재현공간 부지 조성
- 2012년 : 새마을운동 브랜드 차별화를 위한 콘텐츠 개발 및 설치
- 2012~13년 : 청소년 및 미래지도자 체류형 교육을 위한 인성교육관 복원
- 2013년 : 새마을운동 시대촌재현 및 체험장조성
- 2014년 : 문성지활용 친환경생태공간조성 및 주변지역 친환경 벨트화

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 중앙도서관 건립			공약분야	교 육
주관기관	포항시	추진부서	문화예술과	협조부서	
사업기간	2011~2014		소요예산	240억원	

1] 공약내용 (18Pt 진하게)

- 53만 시민의 지식정보 제공을 위한 수준 높은 지식문화 인프라 구축
- 시민들의 문화의식 확대와 문화시설 향유 및 지적욕구 증대에 부응
- 지식정보화 시대에 시민들의 다양한 지식정보를 제공하여 시민의 삶의 질 향상

2] 사업개요 (18Pt 진하게)

가. 사업개요 (15Pt)

- 위 치 : 포항시 북구 덕수동 35-19(포은도서관)
- 사업기간 : 2011~2014
- 사업량 : 연면적 9,917㎡, 지하1층/지상 5층 건물
- 사업비 : 240억원

나. 투자계획 (15Pt)

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14 이후
계	240	10	13	50	167
국비	96	3	5	16	72
도비	8	0	6	0	2
시비	136	7	2	34	93
민자등	0	0	0	0	0

3] 추진실적 (18Pt 진하게)

가. 추진실적 (15Pt)

년. 월	추진내용	비고
2009. 4	포항 중앙도서관 건립을 위한 타당성 용역	
2010. 5	지방재정 투·융자 심사 완료	
2011. 2 ~ 8	포항중앙도서관건립 추진위원회 구성 및 건립 부지 선정	
2012. 6	포항 중앙도서관 실시설계	

나. 사업비 집행내역(15Pt)

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 현재	4.5	3	-	1.5	-	

다. 추진상황(15Pt)

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책 (18Pt 진하계)

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획 (18Pt 진하계)

- 2012. 6 ~ 2013. 2 : 포항 중앙도서관 건축 실시설계
- 2013. 2 : 포항 중앙도서관 건립 착공
- 2014. 12 : 포항 중앙도서관 건립 준공 및 개관

시장공약사항 추진상황

공약제목	지역 문화·예술 지원조례 제정			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	문화예술과	협조부서	
사업기간				소요예산	비예산

1] 공약내용

- 문화예술진흥법 제3조에 의거 포항시의 문화예술단체 활동을 적극 지원·육성하기 위한 필요한 사항을 규정하기 위하여 조례를 제정

2] 사업개요

가. 사업개요

- 제정목적
 - 문화예술 활동을 지원하여 시민이 행복한 문화도시 구현
 - 문화예술 단체의 활동지원 등에 대한 법적근거 마련 및 문화예술인의 창작의욕 고취
- 제정내용
 - 포항문화원, 문화예술단체 등 지원
 - 문화예술의 창작·보급 및 예술 활동 지원
 - 지역문화예술의 국내·외 교류사업에 대한 지원
 - 문화예술 행사의 위탁 및 운영지원, 기타 문화예술진흥을 위한 사업에 대한지원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계							
국비							
도비							
시비							
민자등							

3] 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 9	포항문화원 지원 및 육성에 관한 조례제정 완료	
2011. 5	포항시 문화예술단체 지원 및 육성에 관한 조례(안) 작성 중	
2012. 5	포항시 문화예술활동 지원을 위한 기금 설치 조례가 제정되어 있어 기 조례로 문화예술단체활동을 대체할 수 있으므로 지역문화·예술지원조례 제정 필요성이 없음	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 말 현재	-	-	-	-	-	

다. 추진상황

완료 ○	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 환동해박물관 건립			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	문화예술과	협조부서	
사업기간	2011~2014		소요예산	257억원	

① 공약내용

- 환동해안 지역에 산재해 있는 각종 문화자원에 대한 체계적인 관리 및 연구·교육용 자료로 활용할 수 있는 박물관 건립

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 성곡리 산30-1번지 외 2필
- 사업기간 : 2011~2014
- 사업규모 : 11,000㎡, 연면적 4,000㎡, 지하1·지하3층
- 사업내용 : 금석문, 해양문화, 암각화, 전시관, 수장고 등
- 사 업 비 : 257억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	257		100	80	77		
국 비	102		40	32	30		
도 비							
시 비	155		60	48	47		
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009. 2	환동해 박물관 건립을 위한 타당성 용역 완료	
2010. 4	지방재정 투·융자 심사 완료	
2011. 1. 18	시장지시사항 : "연오랑세오녀 테마파크" 내 환동해박물관 배치	
2012. 2. 27	시장지시사항 : 냉수리, 중성리 신라비 국기문화재지정 관련 박물관 건립 검토	
2012. 9	금석문 국보관 건립 기본계획 수립 및 타당성조사용역 추진	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 말 현재	-	-	-	-	-	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유 중앙부처 포항지역 박물관 건립 부정적	대책
	정상	부진 ○			

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- : 인근 지역인 경주·대구에 국립박물관이 건립되어 있어 포항 지역에 박물관 건립은 부정적이고, 또한 포항 지역에 있는 적은 유물로는 박물관으로서 경쟁력이 약하다는 의견(중앙부처)

나. 해소방안

- : 국보 냉수리 및 중성리비 보존 관리를 위한 문화재청 국비를 확보하여 지역 출토 유물 및 향토 유물 연계 금석문 국보관 건립 추진

5 향후계획

- 냉수리·중성리 신라비 유물 등 보존관리 및 관광자원화를 위한 금석문 국보관 건립 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진
 - 기 간 : 2012. 9 ~ 12(3개월)
 - 수행기관 : 산업경제개발연구원
 - 용 역 비 : 25백만원
- 지역에서 출토(18,000여점, 경주박물관 보관중)된 유물 등을 통해 민속박물관(유물 4,600점)과 연계하여 집합적으로 관리하는 방안을 강구

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 문화재단 설립			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	문화예술과	협조부서	
사업기간			소요예산	비예산	

① 공약내용

- 문화·예술적 안목과 문화경영을 통한 시민들에게 행복한 문화욕구 충족
- 안정적인 문화시책 수립으로 경쟁력 있는 문화풍토를 조성하고 예술인의 창작 활동을 유도하여 시민들의 문화향수 확대

② 사업개요

가. 사업개요

- 명 칭 : (재)포항문화재단
- 법인종류 : 비영리법인
- 법적근거 : 민법 제32조(시 설립 및 운영 조례제정 필요)
- 설립자산 : 10억원(시 출연금)
- 기금목표 : 300억원
- 설립시기 : 2012년 상반기

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계							
국 비							
도 비							
시 비							
민자등							

나 . 투자계획

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 8	포항문화재단 설립 기본계획 수립	

2011. 2	포항문화재단 설립 관련 자료 수집	
2011. 3. 3	포항문화재단설립(안) 중간보고회 개최	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 말 현재	-	-	-	-	-	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
			○	재단설립(안) 잠정보류 (시장님 지시 : 2011. 3. 3)	

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

○ 재단설립(안) 잠정보류(시장님 지시 : 2011. 3. 3)

시장공약사항 추진상황

공약제목	『포항 문화비전 2022』 수립			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	문화예술과	협조부서	
사업기간	2012		소요예산	0.8억원	

① 공약내용

- 21C 지식문화의 시대를 맞이하여 문화적 창조력 및 문화예술적 기반 확대가 도시 경쟁력 확보의 전략적 요소로 인식됨에 따라, "포항 문화비전 2022"을 수립, 지역 문화 예술 역량 극대화 및 품격 있고 세련된 문화 복지도시 구현에 이바지하고자 함

② 사업개요

가. 사업개요

- 추진기간 : 2012
 - 시간적 범위 : 2012 ~ 2022(10년간)
- 사업비 : 80,000천원(2012년 당초예산 확보)
- 관련근거 : 문화예술진흥법, 문화산업진흥기본법 등

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	0.8		0.8				
국비							
도비							
시비	0.8		0.8				
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2012. 1	포항 문화비전 2020 용역(2012년 당초예산 확보)	
2012. 1	문화예술인 학계 관련 자문인 간담회	
2012. 6	포항문화비전 2022 용역 착수보고회 개최	
2012. 8	2012 포항시민 문화 수요 조사	
2012. 9	포항문화비전 2022 용역 중간보고회 개최	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 말 현재	0	-	-	--	-	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

○ 2013. 1 : 문화비전 2022 용역 최종보고회 개최 및 용역 완료

시장공약사항 추진상황

공약제목	축제 기획단 상설화			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	관광진흥과	협조부서	감사담당관
사업기간	2011 ~ 2013(3년간)		소요예산	29.5억원	

① 공약내용

- 지역의 총체적인 사회문화 현상을 축제에 반영하여 전통성 확보
- 민간주도의 전문성과 효율성을 제고하여 향토축제의 발전을 도모

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업기간 : 2011 ~ 2013 (3년간)
- 사업내용
 - 포항시축제위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정
 - 축제위원회 구성 및 기획위원회 상설 운영
 - 지역 문화를 접목한 차별화된 축제 개발 및 포항시 대표 축제 개최
- 총사업비 : 32.7억원 (국 1.3, 도 1.9, 시 29.5)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	32.7		8.7	12	12		
국 비	1.3		0.5	0.4	0.4		
도 비	1.9		0.5	0.7	0.7		
시 비	29.5		7.7	10.9	10.9		
민자등							

* 예산반영 : 사무국운영비, 불빛축제, 호미곶해맞이축전

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'10.9.28~10.18	포항시 축제위원회 구성 및 운영에 관한 조례안 입법예고	
'10.12.14	포항시 축제위원회 구성 및 운영에 관한 조례 공포	
'10.12.14	포항시 축제위원회 구성 (20명)	
'11. 3.14	포항시 축제위원회 사무국 운영 규정 제정	
'11. 3.25	축제위원회 사무국장 선임 및 사무국 운영	
'11. 7.28~ '12. 7.31	제8회 포항국제불빛축제 개최	
'11. 12.31~ '12. 1. 1	제14회 호미곶한민족 해맞이 축전 개최	
'12. 7.28~ '12. 8. 6	제9회 포항국제불빛축제 개최	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	32.7	1.3	1.9	29.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
○					

④ 문제점 및 대책

⑤ 향후계획

- 민간주도의 전문성과 효율성을 살려 불빛축제 및 한민족 해맞이축전 추진
- 지역의 독특한 문화를 접목하여 차별화된 축제로 개발

시장공약사항 추진상황

공약제목	미래형 랜드마크 포항타워 건립			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	관광진흥과	협조부서	
사업기간	2010~2014		소요예산	493억원	

① 공약내용

- 새로운 60년을 향한 상징성·기능성·예술성을 갖춘 미래지향적 랜드마크가 될 「포항타워」를 건립함으로써 아름답고 격조높은 문화예술도시 포항으로 도약 및 글로벌 포항 위상 제고

② 사업개요

- 사업명 : 「포항타워」 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 용역기간 : 2010. 12. 8 ~ 2011. 4. 12 (4개월)
- 예산액 : 50백만원
- 계약방법 : 수의계약(공동 계약 - Posco A&C외 2개업체)
- 용역범위 : 공간적, 시간적, 내용적 범위 포함

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	0.5	0.5					
국비							
도비							
시비	0.5	0.5					
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 9. 13	협상에 의한계약을 위한 1차 제안공고(2010.9.13-9.27) - 유찰	
2010. 9. 27	1차공고 유찰에 따른 2차 제안공고(2010.9.30-10.11) - 유찰	
2010. 12. 8.	수의계약(공동계약)	

년. 월	추진내용	비고
2010. 12. 13	용역 착수보고	
2011. 3. 9	용역 중간보고회	
2011. 3. 31	용역중지 명령 (의견수렴 완료시까지)	
2011. 4 ~ 6.	의견수렴 중간 검토보고 (3회)	
2011. 8. 22	용역 재개	
2011. 9. 15	용역 완료	
2011. 10. 20	최종 보고	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
용역비	0.5			0.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
		○			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 사업비 확보 부분 문제가 제기됨에 따라 시의 재정적 부담 최소화 필요

나. 대책

- 민간투자사업으로 추진

⑤ 향후계획

- 민간투자 사업자 유치를 위한 민간투자자 접촉 및 민간참여 유도를 위한 각종 인센티브 발굴

시장공약사항 추진상황

공약제목	하옥계곡 휴양지 개발			공약분야	민선5기
주관기관	포항시	추진부서	관광진흥과	협조부서	
사업기간	2009 ~ 2011		소요예산	5.5억원	

① 공약내용

- 사계절 맑은 물이 흐르고 풍광이 뛰어난 하옥계곡은 행락철을 전·후해 산림욕을 즐기는 관광객이 넘쳐나고 있으나
- 기반시설의 취약으로 관광객의 불편을 초래하고 있어 하옥계곡을 사계절 산림관광 휴양지로 조성하여 관광객들의 편의를 제공코자 함

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 죽장면 하옥계곡 일원
- 사업기간: 2009 ~ 2011(3년간)
- 사업량 : 4,024m²(1,219평)
 - 텐트야영장, 주차장, 족구장, 화장실, 급수대 등 조성
- 사업비: 5.5억원(국비 3, 도비 1, 시비 1.5)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	10	10					
국 비	3	3					
도 비	1	1					
시 비	1.5	1.5					
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
09. 04	텐트야영장 조성 실시설계	
10. 03	국유재산 매입	
10. 04	텐트야영장 화장실 실시설계	
10. 05	국유재산 사용수익허가 및 공유수면 점.사용허가	
10. 09	텐트야영장 조성공사 발주 및 계약 완료	
10. 12	텐트야영장, 주차장, 급수대 준공	
11. 06	텐트야영장 화장실 준공	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'11년 12월 말 현재	5.5	3	1	1.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
○					

④ 문제점 및 대책

⑤ 향후계획

시장공약사항 추진상황

공약제목	해양스포츠센터 건립			공약분야	이름높고 격조높은 매력적인 문화, 예술, 관광도시
주관기관	포항시청	추진부서	체육지원과	협조부서	
사업기간	2013~2015		소요예산	70억원	

1) 공약내용

- 위 치 : 북구 환호동 13-7번지 (구)대양초등학교
- 사업기간 : 2013~2015
- 사업규모 : 대지 826㎡, 연면적 4,132㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업내용 : 해양레저 스포츠 전용실습장 및 교육장 설치
- 총사업비 : 70억원(국35, 지방35)

2) 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 환호동 13-7 (구) 대양초등학교
- 사업기간 : 2013 ~ 2015
- 사업규모 : 대지 826㎡(250평), 건물연면적 4,132㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사 업 비 : 70억원(국비35, 지방비35)
- 주요시설 : 스킨스쿠버, 윈드서핑, 요트, 조정, 카누 등 해양스포츠 전용실습장 및 교육장 설치
- ※ 2010. 10 : 해양스포츠센터 건립 최종 검토보고 시 시장님께서 송도바닷가 일원 사유지·국유지 부지확보 건립 지시(예산절감 및 해양레저시설의 일정지역 집중 건립 강구)
- ※ 2011. 11 : 해양스포츠 센터 부지를 (구) 대양초등학교 확보 재 지시

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	70				29	29	12
국 비	35				15	15	5
도 비	10				4	4	2
시 비	25				10	10	5
민자등							

3) 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010년 2~4월	해양스포츠 전문학교(센터)건립 기본구상 및 타당성 용역실시	
2010년 10월	해양스포츠센터 건립 최종 검토보고	
2012년 2월	해양스포츠센터 (구) 대양초등학교 부지 확보	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재						

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 환호해맞이 공원 내 절개지 방면에 해양스포츠센터 건립 최종 검토보고 결과 시장님께서 건립예산을 절감하면서 많은 시민들이 잘 볼 수 있는 송도바닷가 일원에 사유지를 확보하여 건립을 지시함
- 송도동 국공유지 담당자와 조사결과 송도바닷가 일원 사유지는 대부계약에 의하여 건축물이 들어서 있거나 도로가 개설되어 있어 해양스포츠센터가 건립될 만한 공지가 없음
- 사유지 또는 국유지 활용 센터건립시 영구시설물이므로 부지를 매입하여야 하며 그로 인하여 투자사업비가 증액되는 문제가 발생됨
- 아직까지 해양스포츠는 부자들의 놀이라는 지역정서가 강하며, 특히 어민들의 시선이 부정적임

나. 해소방안

- 당초 『해양스포츠센터 건립 타당성 용역결과』 최적지로 선정된 (구)대양초등학교 시설일부에 대하여 해양스포츠센터로 활용하는 방안강구
 - 본 시설은 현재 유아체험학습 프로그램 체험장으로 리모델링 공사 중에 있어 해양스포츠센터 건립에 어려움이 있으나 포항지방교육지원청과 지속적 업무협의 등을 통하여 (구) 대양초등학교 부지 확보 완료 함.

5] 향후계획

- 2012년
 - 부지확보(환호동 (구) 대양초등학교)
- 2013년
 - 국도비 등 사업예산 확보
 - 기본 및 실시설계 용역
- 2014년 : 센터건립 공사 착공
- 2015년 : 해양스포츠센터 준공

시장공약사항 추진상황

공약제목	문화관광형 죽도시장 육성			공약분야	경제
주관기관	포항시	추진부서	경제노동과	협조부서	
사업기간	2012 ~ 2013		소요예산	20억원	

① 공약내용

- 문화관광 콘텐츠 개발
- 공연장 등 조성
- 테마거리 조성

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 죽도동 2-586번지 일원
- 사업기간 : 2012~2013(2년간)
- 사업량 : 문화관광 콘텐츠 개발, 테마거리, 해상무대 조성 등
- 사업비 : 20억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	20			12	8		
국비	10			6	4		
도비	3			1.8	1.2		
시비	7			4.2	2.8		
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 11	▪ 2011년 문화관광형시장 육성사업 신청	
2011. 01	▪ 2011년 문화관광형시장 미신청	
2011. 12	▪ 2012년 문화관광형시장 유치를 위한 죽도시장연합상인회장단 간담회	
2012. 01. 16	▪ 2012년 문화관광형시장 유치를 위한 1차 사업 보고회(상인회)	
2012. 02. 10	▪ 2012년 문화관광형시장 유치를 위한 2차 사업 보고회(상인회)	
2012. 02. 20	▪ 2012년 문화관광형시장 육성사업 신청	
2012. 04. 09	▪ 2012년 문화관광형시장 육성시장 선정	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2012. 07. 27	▪ 해상무대조성(760m ²)	
2012. 07. 27	▪ 문화공연 한마당 축제('12. 7. 27 ~ 8. 8)	
2012. 08. 15	▪ 퓨전수산물 요리 축제('12. 8. 15)	
2012. 08	▪ 죽도장터 문화예술 공연('12. 8. ~ '12. 12)	
2012. 09. 22	▪ 물회&전어축제 한마당 축제('12. 9. 22 ~ 9. 23)	
2012. 10.	▪ 평일장보기 수, 목 할인판매('12. 10. ~ '12. 12)	
2012. 11. 10	▪ 청소년 락페스티벌	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	7.1	3.6	1	2.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 시설비(하드웨어) 사업비 제한 : 사업비 20%

나. 해소방안

- 지속 추진 가능한 문화콘텐츠 개발

⑤ 향후계획

- 전통시장의 고유문화를 즐기고 관광할 수 있는 공간으로 개편
- 문화·관광 콘텐츠 개발 및 문화환경 조성

시장공약사항 추진상황

공약제목	근로자 종합복지회관 건립			공약분야	사회복지
주관기관	경제노동과	추진부서	경제노동과	협조부서	
사업기간	2010. 1 ~ 2013. 12		소요예산	155억원	

① 공약내용

- 근로자 종합복지회관 건립
-

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 남구 대도동 뱃머리마을 주민개발지역 내
- 사업 기간 : 2010. 1 ~ 2013. 12
- 사업 량 : 부지 6,194㎡, 건물 5,708㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 사업 비 : 155억원(건축비 144, 토지매입 11)
 - 토지매입 : 16필지 8,199㎡(건물부지 10필지 6,194㎡, 진입도로등 6필지 2005㎡)
 - 건축비 : 144억(부대비용 포함)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	155	14	32	34	75		
국비	60	8	16	22	14		
도비	10		5	5	0		
시비	85	6	11	7	61		
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 5	건축설계경기 현상공모	
2011. 8	건립부지(16필지 8,199㎡) 매입완료	
2011. 11	기본 및 실시설계용역 완료	
2011. 12	근로자복지회관건립 관련 시설공사 및 감리용역 발주 및 착공	

나. 사업비 집행내역(15Pt)

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	44	25	5	14		

다. 추진상황(15Pt)

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- : 시설추가(실내수영장) 및 자재비 등 인상으로 예산 증액 : 14억 증액
- 당초 : 141억 → 155억
- : 예산 증액 등으로 시비 확보 애로로 공사기간 변경 예상

나. 해소방안

- : 2013년 당초예산(61억원) 확보 및 국비 추가요구
- :
- :

⑤ 향후계획

- 국비예산 확보 : 14억원
- 근로자복지관 운영방안 확정 : 2013. 6월
- 근로자복지관 건립 준공 : 2013. 12월
- 근로자복지관 개관 : 2014. 2월

시장공약사항 추진상황

공약제목	8만개 이상 일자리창출			공약분야	경제
주관기관	포항시	추진부서	경제노동과	협조부서	기업유치과
사업기간	2010 ~ 2014		소요예산	1조 6,800억원	

① 공약내용

- 경기둔화에 따른 실업해소를 위해 8만 개 이상 다양한 일자리창출
- 서민들에게 고용기회 제공과 안정된 삶을 보장하여 지역경제 활성화

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업기간 : 2010 ~ 2014
- 사업량 : 5개 대분류 18개 단위사업
- 사업비 : 1조 6,800억원
- 연도별 창출목표

구분	합계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
일자리수(개)	84,000	14,700	13,800	15,300	19,600	20,600

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	16,835	6,296	3,111	3,658	3,770		
국비	2,684	1,063	528	539	554		
도비	1,302	507	272	261	262		
시비	10,409	4,121	1,811	2,193	2,284		
민자 등	2,440	605	500	665	670		

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12	일자리창출 : 5개 대분류 18개 단위사업 14,700명	
2011.12	일자리창출 : 5개 대분류 18개 단위사업 14,367명	
2012.09	일자리창출 : 5개 대분류 18개 단위사업 16,766명	

나. 사업비 집행내역(15Pt)

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	8,679	1,474	719	5,531	955	

다. 추진상황(15Pt)

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 중공업 위주 산업기반으로 여성 취업 기회 부족

나. 해소방안

- 여성특화 취업촉진 프로그램 개발 및 취업지원 강화

⑤ 향후계획

- 기업유치를 통한 신규 일자리창출
- 노인일자리, 여성일자리, 장애인 등 취약계층 일자리 지속 창출
- 정기 및 상설 채용박람회, 찾아가는 취업상담반, 직업훈련 등
미스매치 해소를 위한 취업지원 서비스 강화

시장공약사항 추진상황

공약제목	사회적기업 육성지원			공약분야	경 제
주관기관	포 항 시	추진부서	경제노동과	협조부서	
사업기간	2010~		소요예산	131억원	

① 공약내용

- 결혼이민여성, 장애인, 고령자등의 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 수요 증가로 사회적기업의 육성지원·발굴

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~
- 사 업 비 : 131억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	131	18	15	18	23	27	30
국 비	93	4	12	14	18	21	24
도 비	13	5	1	1	2	2	2
시 비	25	9	2	3	3	4	4

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2012. 10.16	제1회 사회적기업 한마당 행사개최	
2012.11월	사회적기업 홍보방송(HCN 경북방송 : 11.1~11.31)	
2012. 11월	사회적기업 지정 누계수 : 24개소(12.11월현재 19, 기간만료 5)	
2012.11월	2013년도 지역형 예비사회적기업 발굴 공고(12.5일까지 신청접수)	

나. 사업비 집행내역(15Pt)

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년11월 기준	13	10.4	0.78	1.82		

다. 추진상황(15Pt)

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 신규 예비사회적기업 발굴 확대 지원

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 국제비즈니스센터 건립			공약분야	글로벌
주관기관	대구경북경제자유구역청	추진부서	기업유치과	협조부서	
사업기간	2012~2015(4년간)		소요예산	2,500억원	

① 공약내용

- 국제교류, 글로벌 비즈니스 수요에 상응하는 지원시설 설치로 해외기업 및 투자유치를 위한 원스톱 국제 비즈니스 지원체계 구축

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리, 이인리 일원
- 사업기간 : 2012~ 2015
- 사업량 : 33,000m²
- 사업비 : 2,500억원(국비 290, 지방비 180, 민자 2,030)
- 사업내용 : 비즈니스센터, 컨벤션, 호텔, 쇼핑몰 등

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	15년 이후
계	2,500			16	279	174	2,031
국비	290			16			274
도비	90						90
시비	90						90
민자등	2,030				279	174	1,577

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009. 9	국제비즈니스센터 조성 기본구상 및 타당성 분석 용역 완료	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 4월 말 현재	0					

다. 추진상황

완료	추진중		미착수 해당	부진 및 미착수 사유 시행사(LH공사)사업포기	대책
	정상	부진 ○			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: LH공사의 포항융합기술산업지구 조성 사업포기에 따른 사업추진 중단

나. 해소방안

: 사업시행자 재선정 후 사업 추진

⑤ 향후계획

(1단계 : 포항국제비즈니스센터 건립)

- 사업규모 : 부지면적 18,763㎡(지상15층, 지하2층, 연면적 21,983㎡)
- 2012년 : 비즈니스센터 실시설계
- 2013~2014년 : 토지매입 보상, 건축공사

(2단계 : 호텔, 아울렛 시설유치)

- 2015년 이후 : 실시설계, 토지매입보상, 건축공사

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 융합기술 산업지구 조성			공약분야	글로벌
주관기관	대구경북경제자유구역청	추진부서	기업유치과	협조부서	
사업기간	2008~2013 (5년간)		소요예산	6,426억원	

① 공약내용

- 바이오·의료·소재·부품,에너지 분야지원을 위한 R&BD 특화단지 조성

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 대련리, 이인리 일원
- 사업기간 : 2008~ 2014(6년간)
- 사업량 : 3.75km²
- 사업비 : 6,426억원(국비 779, 지방비 779, 민자4,868)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13이후	비고
계	6,426	76.8	70	1,650	4,629.2	
국비	779	38.4	40	310	390.6	
도비	389.5	19.2	12	155	203.3	
시비	389.5	19.2	18	155	197.3	
민자등	4,868			1,030	3,838	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.11.20	진입도로 실시설계 완료	
2011. 5.18	LH공사 사업시행 포기	
2011. 8.10	진입도로 총사업비 조정완료	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 현재	6	3	0.9	2.1		진입도로 실시설계

다. 추진상황

완료	추진중		미착수 해당	부진 및 미착수 사유 시행사(LH공사)사업포기	대책 사업타당성 용역
	정상	부진 ○			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 시행사 LH공사 사업시행포기에 따른 사업추진 중단

나. 해소방안

- LH공사 사업 검토후 재추진 여부 결정

⑤ 향후계획

- 2012. 6 ~ 12 : 사업타당성 용역조사
- 2013. 01 : 부지조성공사 착수

시장공약사항 추진상황

공약제목	영일만 일반산업단지 조성			공약분야	경제
주관기관	포항시	추진부서	산업단지지원과	협조부서	
사업기간	2004. 1 ~ 2013. 12		소요예산	1,007.5억원	

① 공약내용

- 영일만항 배후 산업단지 조성으로 신소재 및 메카트로닉스 산업 육성
- 고용의 다양화로 취업기회 증대 및 지역경제 자립기반 강화

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 흥해읍 죽천리, 곡강리, 용한리 일원
- 사업기간 : 2004. 1 ~ 2013. 12
- 사업량 : 산업단지 조성 964천㎡
- 사업비 : 1,007.5억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계							
국비							
도비							
시비	1,007.5	940	32	35.5			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2004. 01	산업단지 지정(경상북도)	
2006. 06	실시계획승인(경상북도)	
2009. 07	부품소재 전용공단 지정(지식경제부)	
2010. 04	부품소재 2단계 부지조성 착공(142천㎡)	
2010. 08	부품소재 1단계 부지조성 완료(185천㎡)	
2012. 06	부품소재 2단계 부지조성 완료	

2012. 11	영일만 일반산업단지 계획변경 협의중(기간연장)	
----------	---------------------------	--

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	960			960		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 해당없음

나. 해소방안

: 해당없음

⑤ 향후계획

- 2012. 12 : 영일만 일반산업단지 개발계획 변경(기간연장)
- 2013. 05 : 산업단지 미개설도로 공사준공
- 2013. 06 : 영일만 일반산업단지 확정측량 완료
- 2013. 08 : 확정측량에 따른 영일만 일반산업단지 개발계획변경
- 2013. 12 : 영일만 일반산업단지 준공처리(준공검사, 준공고시)

시장공약사항 추진상황

공약제목	영일만 3일반산업단지 조성			공약분야	경 제
주관기관	포항시	추진부서	산업단지지원과	협조부서	
사업기간	2007. 3 ~ 2012. 8		소요예산	285 억원	

① 공약내용

- 저탄소 녹색성장산업과 연계한 해상풍력 및 하부구조물 제조업체 유치
- 지역주민 고용증대 및 지역경제 활성화 기여

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 흥해읍 용한리 일원
- 사업기간 : 2007. 3 ~ 2012. 8
- 사업량 : 195천㎡
- 사업비 : 285억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	285	47	238				
국비							
도비							
시비	285	47	238				
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008. 09	개발계획수립 및 지정에 따른 용역 완료	
2009. 09	동국 S&C와 투자협약 체결	
2010. 11	영일만3 일반산업단지계획 승인 및 지형도면 고시	
2011. 01	산업단지 조성공사 착공	
2012. 06	산업단지 조성공사 준공	
2011. 08	영일만3 일반산업단지 개발사업 준공인가	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	285			285		

다. 추진상황

완료 ○	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 해당없음

나. 해소방안

: 해당없음

⑤ 향후계획

○ 2013 : 기업입주

시장공약사항 추진상황

공약제목	영일만 4일반산업단지 조성			공약분야	경 제
주관기관	포항시	추진부서	산업단지지원과	협조부서	
사업기간	2008. 1 ~ 2018. 12		소요예산	9,295 억원	

① 공약내용

- 새로운 산업단지 조성으로 고용증대 및 지역경제 자립기반 강화
- 항만기능의 증대와 환동해권 중심도시로서의 도약을 위한 기틀 마련

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 흥해읍 죽천, 우목, 용한, 곡강리 일원
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 2018. 12 (1단계 : 2008 ~ 2015)
- 사업량 : 4,216천 m² (1단계 : 2,599천 m²)
- 사업비 : 9,295 억원 (1단계 : 4,960억원)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	9,295	29	184	2,339	1,627	810	4,306
국비	933			145	123		665
도비							
시비	234	29	184	4	4	4	9
민자등	8,128			2,190	1,500	806	3,632

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.06~	개발계획 수립, 기본 및 실시설계용역 시행	
2010.11.08	산업단지 지구지정 승인	
2011.01~	금융사, 대형건설사, 투자회사 등 사업투자 홍보전개	
2011.05~	투자사업, 사업협약 검토 및 SPC법인설립 협의 추진	
2011.05.20	산업단지계획 열람공고 및 주민합동설명회 개최	
2011.07.26	양해각서(MOU)체결(포항시⇔계룡건설산업)	

2011.08.30	SPC설립 타당성 용역 완료(한국산업전략연구원)	
2011.10.11	산업단지계획승인(포항시고시 제2011-82호)	
2011.10.26	우선공급지 공사착공(2012. 5. 31 준공)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	213			213		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
		○		글로벌 경제위기에 따른 부동산 경기저하로 건설사의 투자 기피	

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 글로벌 경기악화에 따른 건설사의 투자기피

나. 해소방안

- 건설사와 지속적인 협의로 조속한 SPC법인 설립 추진
- 실수요자 요청시 우리시 직영으로 우선개발 공급

⑤ 향후계획

- SPC법인 설립 추진
- 1단계 보상추진 및 공사착공

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항테크노파크 2일반산업단지 조성			공약분야	경 제
주관기관	포 항 시	추진부서	산업단지지원과	협조부서	
사업기간	2008 ~ 2018		소요예산	6,020억원	

① 공약내용

- 지곡단지의 우수한 과학인프라와 연계한 첨단과학기술의 연구개발 및 산업화를 위한 「첨단생태복합단지」 조성으로 포항테크노밸리 기반구축

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 남구 연일읍 학전리 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2018
- 사 업 량 : 2,772천㎡
- 사 업 비 : 6,020억원(국비 691, 시비 60, 민자 5,269)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	6,020	31	159	150	1,500	1,340	2,840
국 비	691					340	351
도 비							
시 비	60	31	29				
민자등	5,269		130	150	1,500	1,000	2,489

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008.12.23	일반산업단지 지정승인 고시	
2011.04.01	포항테크노밸리PFV(주) 법인설립	
2011.06.27	공사도급계약 체결 및 실시설계 용역 발주	
2012.11.29	수도정비 기본계획 변경계획 승인	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	152			30	122	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
		○		수도법에 의한 입지 제한	상수도 보호구역 일부 공업용수 전환

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 수도법에 의한 입지 제한

나. 해소방안

: 상수원 보호구역 일부 공업용수 전환

⑤ 향후계획

- 2013 : 토지보상 추진 및 산업단지 계획 승인
- 2013~2018 : 공사착공 및 용지분양 실시
 - 단지조성 : 2016년 / 사업준공 : 2018년
 - 핵심기업 및 국내외 우수기업(연구소) 유치 전개

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항국가산업단지(블루밸리) 조성			공약분야	경 제
주관기관	한국토지주택공사(LH)	추진부서	포항사업단	협조부서	산업단지지원과
사업기간	2008 ~ 2013		소요예산	9,926억원	

① 공약내용

- 기계, 철강, 선박 등 부품소재 산업 생산기반 구축으로 대외무역 적자해소
- 새로운 신성장 동력산업 육성을 통한 정체된 지역경제 활성화

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 남구 구룡포읍, 동해면, 장기면 일원
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 사업량 : 6,203천㎡ (약187만평)
- 사업비 : 9,926억원(용지 1,346, 조성 4,971, 간선시설 3,609)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	9,926	125	3,103	6,698			
국 비	3,609		11	3,598			
도 비							
시 비							
민자등	6,317	125	3,092	3,100			

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'08. 5. 9	포항국가산업단지 조성 실무협약(MOU)체결	
'08.11.10	개발행위허가제한 및 지형도면 등 고시	
'09. 9.30	산업단지계획 승인고시	
'11.12.26	토지보상계획 열람·공고	
'12. 9.21	지장물 보상계획 열람·공고	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	125				125	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 해당 없음

나. 해소방안

⑤ 향후계획

- '12. 9월부터 감정평가(지장물 추후보상)후 12월경 보상실시
- '13. 6월 공사착공 및 국가산업단지 조성

시장공약사항 추진상황

공약제목	수산물 생산을 위한 어업기반(유통)시설 지원			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	수산진흥과	협조부서	
사업기간	2006 ~ 2015		소요예산	2,124억원	

① 공약내용

- 어항시설사업, 어촌종합개발사업, 수산물 유통시설등 수산물 안정적 생산을 위한 어업기반 및 유통시설 지원으로 어업인 소득증대 기여

② 사업개요

가. 사업개요

- 지원대상 : 수협, 어촌계, 영어조합법인등
- 사업기간 : 1990 ~ 2015 (25년간)
- 사업내용 : 어항시설사업, 어촌종합개발사업, 위판장 시설사업, 유류저장시설등
- 사업비 : 2,124억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	'15년 이후
계	2,124	1,814	90	80	70	70	
국비	437	385	15	13	12	12	
도비	493	421	21	19	16	16	
시비	1,153	982	49	44	39	39	
민자등	41	26	5	4	3	3	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.9	1990~2010까지 어항시설, 어촌종합개발, 위판장등 1,724억원 지원	
2011.5	포항수협 송도활어위판장 건립 완공	
2011.12	포항수협 죽도위판장 시설, 구룡포수협 위판장시설 건립 완공	
2012.10.	지방어항시설 1,100백만원, 소규모어항시설 3,383백만원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등(자담)	비고
'12년 11월 말 현재	1,869.3	376	709.6	758.2	25.5	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 어항시설사업 및 어촌종합개발사업등 수산기반시설과 수산물 안정적 공급체계 구축을 위한 유통사업을 지속적으로 지원계획

시장공약사항 추진상황

공약제목	어업인 어촌활력을 위한 어선어업 지원사업			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	수산진흥과	협조부서	
사업기간	2006 ~ 2015		소요예산	213억원	

① 공약내용

- 어선어업에 필요한 유류비 및 어업생산비 절감장비등을 지원하여 인력난 해소 및 작업능을 향상으로 어업인 소득증대 도모

② 사업개요

가. 사업개요

- 지원대상 : 어선어업인 및 양식어업인
- 사업기간 : 2006 ~ 2015(10년간)
- 사업내용 : 어업용 유류비 및 어선원재해보상보험료 지원, 어업생산비절감장비등
- 사업비 : 213억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	213	124	25	25	25	14	
국비	34	15	5	5	5	4	
도비	38	22.2	4.2	4.2	4.2	3.2	
시비	108	70.8	10.8	10.8	10.8	4.8	
민자등	33	16	5	5	5	2	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.9	2006~2010까지 유류비 및 보험료, 각종장비등 99억 지원	
2011.12.	어업용유류비 10.9억원, 어선원 재해보상보험료 2.8억원, 어업생산비 절감장비 8.1억원, 고효율 어선장비 1억원 지원	
2012.5.	어업용유류비 1억원, 어업생산비절감장비 7.5억원, 고효율어선 유류절감장비 3.2억원 지원	
2012.11.	어업용유류비 4억원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등(자담)	비고
'12년 11월 말 현재	137.5	11.2	25.7	82.9	17.7	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 어업인들이 선호하는 어업용 유류비 및 어선원 재해보상 보험료와 각종 어선 장비 지원사업 중심으로 지속적으로 추진

시장공약사항 추진상황

공약제목	풍요로운 바다을 위한 수산자원 조성사업			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	수산진흥과	협조부서	
사업기간	2003 ~ 2015		소요예산	296억원	

① 공약내용

- 어장환경 오염등으로 수산자원이 감소함에 따라 연안어장에 수산종묘 방류, 바다숲 조성, 소규모 바다목장 조성을 통한 소득증대 도모

② 사업개요

가. 사업개요

- 대 상 지 : 포항시 연안 (어촌계 마을 협동 양식어장 등)
- 사업기간 : 2003 ~ 2015(13년간)
- 사업내용 : 수산종묘 방류, 자율관리육성사업, 바다숲 조성, 소규모바다목장 조성
- 사 업 비 : 296억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	296	176	30	30	30	30	
국 비	90	54	9	9	9	9	
도 비	50	30	5	5	5	5	
시 비	107	67	10	10	10	10	
민자등	49	25	6	6	6	6	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011. 5	2003~2011까지 수산종묘방류, 바다숲 조성, 자율관리육성 추진	
2011. 11	2011년도 수산종묘방류, 바다숲조성, 자율관리육성사업 완료 17억원	
2012. 10.	2012년도 수산종묘방류4.7억원, 바다숲 조성4억원, 연안바다목장 10억원, 자율관리육성사업완료13.5억원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등(자담)	비고
'12년 11월 말 현재	208.2	65.8	35.5	80.3	26.6	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 어업인들이 선호하는 고부가가치 수산자원 및 바다숲 조성사업 등을 통하여 풍요로운 바다 육성
- 2012년~2015년 연안바다목장 조성

시장공약사항 추진상황

공약제목	동해안과 연계한 어촌관광 개발			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	수산진흥과	협조부서	
사업기간	2009 ~ 2014		소요예산	125억원	

① 공약내용

- 어촌의 자연환경, 생활문화를 체험하기 위하여 찾아오는 도시민들에게 해양레저 활동과 바다를 체험할 수 있는 공간 조성

② 사업개요

가. 사업개요

- 대 상 지 : 남구 구룡포읍 장길리 및 장기면 신창리 일원
- 사업기간 : 2009 ~ 2014(6년간)
- 사업내용 : 복합낚시공원 조성, 어촌체험마을 조성
- 사 업 비 : 125억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	125	54	30	20	21	0	0
국 비	63	27	15	10	11		
도 비	18.5	8	4.5	3	3		
시 비	43.2	18.7	10.5	7	7		
민자등	0.3	0.3					

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008.2	복합낚시공원 기본계획 및 타당성 조사 용역	
2010.4	어촌체험마을 기본계획 용역	
2010.12	안내센터 건립, 진입도로 (L=175m), 해안산책로 (L=127m) 시설	

2011. 12	전망대 진입로,주차장,부유식납시터,접안시설,물놀이장 시설	
2012. 3	어촌체험마을 체험센터 준공	
2012.12	보릿들 교량 설치중(70%)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등(자담)	비고
'12년 10월 말 현재	61	30	9	21.7	0.3	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

없음

나. 해소방안

없음

5 향후계획

- 구룡포 장길리 복합납시공원 계획내 준공

시장공약사항 추진상황

공약제목	과메기 산업화 가공단지 조성			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	수산진흥과	협조부서	
사업기간	2009 ~ 2015		소요예산	380억원	

① 공약내용

- 생산기반 및 시설현대화
- 관광 문화거리 조성
- 연구 및 홍보센터 건립

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 남구 구룡포읍 구룡포 향만일원 및 특구지역
- 사업기간 : 2009 ~ 2015
- 사업량 : 25,662m²(부지면적)
- 사업비: 380억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	380	168	40	42	115	15	
국 비	190	84	20	21	58	7	
도 비	57	25	6	6	17	3	
시 비	133	59	14	15	40	5	
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008. 9	타당성 조사 및 기본구상	
2010.12.28	과메기 산업화 가공단지 기본설계 용역 완료	
2010. 2.25	과메기 오폐수처리시설 실시설계 용역 완료	

년. 월	추진내용	비고
2010.11.10	과메기 관광 문화거리 실시설계 완료	
2010.11.12	과메기 오폐수 처리시설 착공(2012. 2. 20 준공)	
2011.11.29	과메기 가공공장 및 냉동창고 실시설계 완료	
2011.12.16	과메기 관광 문화거리 조성사업 완료(2011.12.16 준공)	
2011.12.20	과메기 생산시설 환경개선 및 오폐수 처리저장시설 완료(99개소)	
2011.12.26	과메기 가공공장 및 냉동창고 건립 착공(2013.3.4 준공예정)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 현재	128	66	20	42		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
		○		가공공장 및 냉동창고 건립에 대한 의견조율에 시일소요	- '12 12 26일 공사착공 - 현재 내부 미장공사 추진중(공정율 45%) - '13. 3. 4일 준공예정

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

○ 과메기 연구센터 및 홍보관 건립 등 : 172억원

시장공약사항 추진상황

공약제목	장애인 연금제도 시행과 지원확대			공약분야	복지
주관기관	포항시	추진부서	주민복지과	협조부서	
사업기간	2010. 07 ~ 2014년		소요예산	261억원	

① 공약내용

- 장애인연금제도는 근로무능력 중증장애인에게 매월 일정연금을 지급하여 생활안정을 지원하는 사회보장제도로 제도의 조기정착을 위해 행정적인 준비와 필요예산 확보로 시행에 차질없도록 추진

② 사업개요

가. 사업개요

- 지원대상 : 18세 이상 중증장애인(1·2급 및 3급 중복장애) 중 본인과 배우자의 소득과 재산을 합산한 금액이 선정기준액 이하인 자
- 연금지급액 : 수급자 15만원, 차상위 14만원, 신규 최고 9만원
- 지원인원 : 3,600명
- 사업비 : 125억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	125	24	52	49			
국비	84.8	16.8	34	34			
도비	11.1	2.9	4.7	3.5			
시비	29.1	4.3	13.3	11.5			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12월말	장애인 연금지급 : 2,957명, 24억 지원	
2011. 5월말	장애인 연금지급 : 3,504명, 16억 지원	
2012. 5월말	장애인 연금지급 : 3,540명, 20억 지원	
2012.12월말	장애인 연금지급 : 3,610명, 28억 지원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	28	19.6	3	5.4		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 저소득 장애인에 대한 생활안정지원 및 복지사각지대 해소
- 대상자 발굴을 위한 홍보 및 안내 철저

시장공약사항 추진상황

공약제목	여성장애인 출산 및 양육지원			공약분야	복지
주관기관	포항시	추진부서	주민복지과	협조부서	
사업기간	2011년 ~ 2014년		소요예산	9억원	

① 공약내용

- 여성장애인에게 출산지원금과 양육지원금을 지원함으로써 산모와 신생아의 건강과 양육환경을 향상시켜 장애인가정의 생활안정과 사회통합에 기여

② 사업개요

가. 사업개요

- 지원대상 : 포항시 거주하는 장애인복지법상 등록된 1~3급 여성장애인
- 지원금액
 - 출산지원금 : 소득 상관없이 산모 1인 1백만원
 - 양육지원금 : 해당없음
- 지원인원 : 출산비용 10명/연
- 사업비 : 10백만원

나. 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	10			10			
국비	7			7			
도비	1			1			
시비	2			2			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011. 5월말	해당없음	
2012. 5월말	출산비용 3명, 3백만원 지원	
2012.12월말	출산비용 3명, 3백만원 지원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	6	4.2	0.4	1.4		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 여성장애인 출산지원금은 도내 구미시, 영주시를 비롯하여 전국 26개 자치단체에서 조례를 제정하여 추진하고 있음
- 우리시는 지금까지 타시군의 지원사례를 검토하여 2012년 조례제정 추진계획을 하였으나 보건복지부에서 2012년도 5월 신규사업으로 선정되어 국비를 지원하여 추진하고 있음

나. 해소방안

- 국비지원(국비 70%, 지방비 30%) 사업으로 장애등급 1~3급 여성장애인이 출산할 경우 1,000천원 지원함으로써 별도 조례제정이 필요 없을 것으로 판단됨

5 향후계획

- 여성장애인에 대한 출산비용지원으로 출산 장려
- 대상자 발굴을 위한 홍보 및 안내 철저

시장공약사항 추진상황

공약제목	중증장애인 자립생활 지원조례 제정			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	주민복지과	협조부서	
사업기간	2011. 7 ~ 12월		소요예산	억원	

① 공약내용

- 중증장애인들에게 삶의 질을 높이고 권리를 보장하기 위한 행정적, 재정적 지원과 자립생활에 필요한 사업을 지원함으로써 지역사회의 일원으로 살아갈 수 있도록 지원하기 위함

② 사업개요

가. 사업개요

- 조 례 명 : 포항시 중증장애인 자립생활지원 조례
- 제정시기 : 2011. 12월 까지
- 지원대상 : 중증장애인(장애등급 1급, 2급 및 3급 중복장애인)
- 주요내용
 - 장애인의 일상생활에 필요한 활동보조인 경비지원
 - 장애인 주거환경 개선을 위한 지원, 중증장애인자립지원센터 지원
 - 장애인의 직업알선 및 취업상담 지원 및 장애인단체 운영사업 지원
 - 여성장애인 출산지원, 장애인일자리사업 지원 등

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계							
국 비							
도 비							
시 비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2012. 12월말	해당없음	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재						

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
○					

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 경상북도 중증장애인 자립생활 지원조례가 제정되어 있으므로 시에서 같은 조례를 제정 필요성이 적고, 장애인활동서비스와 관련하여 2011년 9. 2 “장애인활동지원에 관한 법률”이 제정되어 중복성이 있음

나. 해소방안

: 2011년 9. 2 “장애인활동지원에 관한 법률” 과 기 제정된 경상북조 중증장애인 자립생활 지원조례에 따라 중증장애인을 위한 각종 사업을 지원함이 타당함

5 향후계획

시장공약사항 추진상황

공약제목	장애인 평생일자리 창출			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	주민복지과	협조부서	
사업기간	2010년 ~ 2014년		소요예산	92억원	

① 공약내용

- 관내 미취업 장애인중 활동성 있는 장애인들에게 장애유형에 맞는 평생일 자리를 확충·제공하여 장애인도 일하는 보람과 행복을 느낄 수 있도록 적극적 시책 추진

② 사업개요

가. 사업개요

- 대 상 : 등록 장애인 중 활동성 있는 미취업 장애인
- 사업기간 : 2010년 ~ 계속
- 사업유형 : 장애인행정도우미, 복지일자리, 유형별일자리, 직업재활시설 운영 등
- 사 업 비 : 73억원(장애인일자리 2,000명 확충)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	73	14	22	37			
국 비	23	6	6	11			
도 비	12	3	4	5			
시 비	38	5	12	21			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12월말	장애인일자리 확충 : 292명, 14억 집행	
2011. 5월말	장애인일자리 확충 : 356명, 10억 집행	
2012. 5월말	장애인일자리 확충 : 718명, 14억 집행(채용협조 서한문 발송)	
2012.11월말	장애인일자리 확충 : 985명, 17억 집행	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월말 현재	17	3.8	2.2	11		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 :

나. 해소방안 :

⑤ 향후 계획

- 장애인일자리사업 추가 발굴로 2014년까지 2,000명 달성
- 공공기관 및 기업체 등 장애인 고용 확대 장려
- 채용박람회 및 장애인생산품 특판행사 개최
- 2013년 공공청사 커피전문점 확충 : 2개소, 10명 일자리 추가 확보

시장공약사항 추진상황

공약제목	중증장애인 다수고용사업장 육성			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	주민복지과	협조부서	
사업기간	2010년 ~ 2014년		소요예산	39억원	

① 공약내용

- 시혜적 서비스에서 벗어나 근로능력 있는 중증장애인들에게 안정된 일자리를 제공하여 직업 활동을 통한 능동적 복지실현과 사회참여 기회를 제공

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 섬안로 185
 - 시설현황 : 부지 1,230㎡, 연면적 1,115㎡(지하 1, 지상 3층)
 - 근로장애인 : 정원 100명, 현원 55명 (종사자 16명)
 - 소요예산 : 10억원(운영비 6억원, 신축 3억, 장비보강 1억원)
 - 생산품목 : 현미녹차, 현미상황차, 가시오가피, 흑도라지, 쌀케익, 청국쿠키 등
- 나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	29	13	6	10			
국 비	2			2			
도 비	6	4	1	1			
시 비	21	9	5	7			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12월말	근로장애인 35명 채용, 예산집행 13억원	
2011. 5월말	ISO9001인증, 우구건강기능식품 GMP기준 인준 등	
2012. 5월말	근로장애인 55명 채용, 예산집행 4억원	
2012.12월말	근로장애인 55명 채용, 예산집행 6억원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12. 12월말	6		1.5	4.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 장애인생산품 판매실적이 낮을 경우 종사자 인건비 확보에 어려움

나. 해소방안

: 장애인생산품의 다양한 제품개발과 판매홍보 강화

5 향후계획

- 2013년 액상차설비시설 기능보강사업으로 생산능력 향상
- 장애인생산품 매출 증가로 장애인 고용확대 : 2013년까지 100명

시장공약사항 추진상황

공약제목	북구 장애인종합복지관 건립			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	주민복지과	협조부서	
사업기간	2010 ~ 2012년		소요예산	70억원	

① 공약내용

- 북구 지역에 장애인복지관을 추가 건립하여 이용 장애인의 불편해소 및 다양한 프로그램 운영으로 장애인복지 욕구 충족

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 여남동 산 38-1번지 외 17필지
- 부지면적 : 9,150m²
- 사업량 : 연면적 2,991.81m²(지하1층, 지상3층)
- 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2014. 3월
- 총사업비 : 73.4억원(국 13, 도 17, 시 43.4)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	73.4	3	5	27	38.4		
국 비	13	3		5	5		
도 비	15			5	10		
시 비	45.4		5	17	23.4		
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12월말	국비 3억원 확보, 공유재산관리계획 및 조정위원회 심의 완료	
2011. 5월말	예산 10억원(도비5, 시비5)확보, 투융자심사 완료, 설계공모 중	
2012. 5월말	예산 17억원(시비 17)확보, 사업장 위치 변경으로 실시설계변경 중	
2012.12월말	공사설계 계약회계원가 심사완료(경상북도)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월말 현재	0.7	0.1	0.2	0.4		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

나. 해소방안

: 국비(분권교부세) 5억 및 시비 3.4억원 추가 확보

⑤ 향후계획

- 2012. 12월 : 분야별 공사입찰 및 계약, 착공
- 2013. 10월 ~ 12월 : 조례개정, 위탁법인 공모
- 2014. 3월 : 준공 및 개관

시장공약사항 추진상황

공약제목	뱃머리마을 문화콘텐츠 내 남구노인복지관 건립			공약분야	복지
주관기관	포항시	추진부서	저출산고령 화대책과	협조부서	건설환경사업소 시설과
사업기간	2008 ~ 2013		소요예산	79억원	

① 공약내용

- 남구 상대1동 뱃머리마을에 남구지역 노인들을 위한 노인복지회관건립

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 남구 상도동 111번지 일원
- 사업기간 : 2008~2013(6년)
- 사업량 : 1,093.53㎡ (지하 1층)
※ 문화콘텐츠 연면적 12,826.99㎡ (지하 1, 지상 4)
- 사업비 : 79억원 (총 298억원)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	79	44	17	18	-	-	-
국비	12	12	-	-	-	-	-
도비	5	5	-	-	-	-	-
시비	62	27	17	18	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008~2009	사업계획수립(08.07), 지방재정투융자심사(08.12) 예산 재배정(사회복지과→건설환경사업소, 4,464백만원, 2009. 2) 공유재산관리계획심의(08.12), 건축설계현상공모(09.03)	
2010	기본및실시설계(10.07), 공사착공(10.12)	
2011~2012	공정별 공사시행(현재66%진행)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
계	79(298)			79(298)		(총액)
2011년	30(112)			30(112)	-	-
2012년	27(102)			27(102)		
2013년	22(84)			22(84)		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○	-	-	-	-

④ 문제점 및 대책 : 해당없음

⑤ 향후계획 (건설환경사업소)

○ 2013년 6월말 준공예정

시장공약사항 추진상황

공약제목	둘째 출생아에 대한 건강보험료 지원			공약분야	복지
주관기관	포항시	추진부서	저출산고령화 대책과	협조부서	
사업기간	연 중		소요예산	63억원	

① 공약내용

- 셋째자녀 이상에게 지원하고 있는 건강보험료를 둘째 자녀부터 확대 지원하여, 아이 키우기 좋은 환경을 조성함으로써 출산 촉진

② 사업개요

가. 사업개요

- 지원대상 : 출생아의 부 또는 모가 출생아의 출생일 현재 포항시에 거주하고 있는 둘째이상 출생아
- 지원기간 : 연중
- 지원내용 : 건강보험 가입(3년간 납입, 10년간 보장)
- 사업비 : 63억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	63	4	7	13	13	13	13
국비							
도비							
시비	63	4	7	13	13	13	13
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12.14	조례개정 - 건강보험료 : 지원대상을 셋째아에서 둘째아로 확대 - 지원기준 완화 : 부모 6개월 거주 기간 제한 폐지 - 4명이상의 다자녀 가정 지원 신설	
2011. 1~	둘째아 이상 건강보험료 지원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	9			9		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
0					

시장공약사항 추진상황

공약제목	태어나서 2세까지 아이 키우기 좋은 환경개선			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2015		소요예산	151억원	

① 공약내용

- 영아들을 안심하고 맡길 수 있도록 국공립어린이집 확충
- 어린이집 미이용아동(36개월 미만) 양육수당 지원
- 집으로 찾아가는 아이돌보미사업 추진

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업대상 : 0 ~ 2세까지 영아 18,168명
- 사업기간 : 2011 ~ 2015(5년)
- 사업내용 : 국공립어린이집 확충, 아이돌보미사업 지원, 양육수당 지원
- 사업비 : 151억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	15년 이후
계	151	11	17	25	28	33	37
국비	91	6	10	15	18	20	22
도비	17	1	2	3	3	3	5
시비	43	4	5	7	7	10	10
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 1 ~ 계속	국공립어린이집 확충(12개소 → 15개소)	
2010. 1 ~ 계속	어린이집 미이용아동 양육수당 지원(월 749명)	
2010. 1 ~ 계속	찾아가는 아이돌보미 사업 지원(153가구)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	48	29	5	14		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 :

나. 해소방안 :

5 향후계획

- 믿고 맡길 수 있는 국공립어린이집의 지속적인 확충
- 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 대상아동 및 지원금 확대
→ 2013년도 지원대상자 대폭 확대
- 찾아가는 아이돌보미사업(0세아 정기돌보미, 긴급일시도우미 등) 확대

시장공약사항 추진상황

공약제목	직장어린이집 설치 확대			공약분야	교 육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	기업노동과
사업기간	2011 ~ 2014		소요예산	4억원	

1] 공약내용

- 직장 근로자의 일과 양육이 양립토록 직장어린이집을 설치 확대하여 출산장려 및 여성의 경제활동 촉진

2] 사업개요

가. 사업개요

- 사업대상 : 상시 여성근로자 300인이상, 근로자 500인이상 사업장
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업내용 : 직장어린이집 설치 안내 및 보육수당 지급 확대 요청
기존(6개소) 직장어린이집 지원 확대
- 사 업 비 : 4억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	4	0	0	0.5	1	1	1.5
국 비							
도 비							
시 비	4	0	0	0.5	1	1	1.5
민자등							

3] 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 5	직장보육시설 설치 협조 및 보육수당 상향지급 공문발송	
2011. 5	직장보육시설(포항S병원)설치 관련 사전 상담 안내	
2011. 9	포항S병원 인가(정원 43명)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	0					

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 직장어린이집 설치를 의무화하면서도 강제규정이 없으며,
우리시 산업구조 특성상 사업장이 철강공단내 소재하여 시설환경 등에 의한
설치여건이 어려우며, 사업장 직원들이 대부분 남성 근로자로 구성되어 있음

나. 해소방안

: 지역의 어린이집과 위탁계약 유도 및 실질적 보육수당 지급 유도

⑤ 향후계획

- 민간어린이집과의 협약을 통한 사외 어린이집 운영 및 보육수당 상향유도
- 직장 어린이집에 대한 지원 정책 강화
- 직장 어린이집 설치. 위탁보육, 보육수당 지급의무 미이행시 사업장 명단 공표

시장공약사항 추진상황

공약제목	맞벌이 가정 보육 지원			공약분야	교 육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014		소요예산	180억원	

① 공약내용

- 맞벌이 가정에 대한 보육료 지원확대로 양육에 대한 부담 완화
- 지역아동센터, 드림스타트, 시간연장 보육교실 운영 확대

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업대상 : 맞벌이가정
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업내용 : 맞벌이가정 보육료 지원 확대, 지역아동센터 및 드림스타트 활성화
- 사업비 : 180억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	180	19	23	27	32	37	42
국비	90	10	12	14	16	18	20
도비	33	3	4	5	6	7	8
시비	57	6	7	8	10	12	14
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 1 ~ 계속	맞벌이가정 자녀 보육료 및 무상보육대상자 확대(16,000명)	
2010. 1 ~ 계속	지역아동센터(56개소, 1,440명), 드림스타트(2개소, 500명), 시간연장 어린이집 운영 지원(107개소 지정)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	60	30	11	19		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 영세 자영업자에 대해서는 맞벌이 보육료 지원이 되지 않음(3-4세만 해당)

나. 해소방안 : 지원기준 변경

⑤ 향후계획

- 맞벌이가정 보육료 지원대상자 확대
- 지역아동센터, 드림스타트, 시간연장 어린이집 확대 및 활성화

시장공약사항 추진상황

공약제목	서민, 중산층 취약전 아동 어린이집 보육료 지원			공약분야	교 육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014		소요예산	3,842억원	

① 공약내용

- 취약 전 어린이집 이용 아동에 대한 보육료 지원확대로 경제적 부담 경감
- 부모부담 차액보육료 및 기타 필요경비 지원으로 어린이집이용아동 확대

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업대상 : 관내 어린이집 630개소
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사업량 : 보육아동 15,500명
- 사업비 : 3,842억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	3,807	422	520	721	584	760	800
국비	1,954	212	260	411	291	380	400
도비	824	105	130	111	88	190	200
시비	1,029	105	130	199	205	190	200
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 3 ~ 계속	저소득아동 차등 보육료 및 무상보육 전액지원 16,000명	
2010. 3 ~ 계속	출생순위 셋째아이후 보육료 지원 88명	
2010. 3 ~ 계속	다문화가정 자녀 보육료 전액 지원 239명	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	1,598	815	352	431		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 : 무상보육 지원대상자 확대에 따른 지방비 분담금액 증가

나. 해소방안 : 무상보육료 지원확대에 따른 국비 분담금액 증액

⑤ 향후계획

- 만3.4세 보육료 전액지원 확대(2013년도 누리과정 시행으로 보육료 전액지원)
- 보육료 지원 기준 상향 조정(4인가구 소득인정액 480만원 → 524만원)
- 보육료 외 부모부담 필요경비 지원
- 보육료기준 초과 셋째이후 자녀 보육료 지속 지원

시장공약사항 추진상황

공약제목	국공립어린이집 확충 및 보육서비스 향상			공약분야	교 육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014		소요예산	649억원	

1. 공약내용

- 농어촌 취약지역 국공립어린이집 확충으로 보육서비스 질 제고
- 국공립 어린이집 기능보강(증개축, 개보수, 장비비)사업 지원
- 평가인증 통과 어린이집 확대 및 종사자처우 개선

2. 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2014
- 사 업 량 : 국공립 보육시설 확충, 기능보강사업 지원, 평가인증 통과시설 지원
※ 외국어어린이집, 오천어린이집, 청림어린이집 신규 설치
- 사 업 비 : 649억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	649	54	75	95	120	145	160
국 비	130	5	10	15	25	35	40
도 비	104	4	10	15	20	25	30
시 비	415	45	55	65	75	85	90
민자등							

3. 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 3 ~ 계속	외국어어린이집 공사 착공 및 포항장량어린이집 개원	
2010. 3 ~ 계속	기능보강사업 시행, 외국어,청림,오천어린이집 준공	
2010. 3 ~ 계속	평가인증 참여 신청 및 통과(399개소)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	224	45	36	143		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 :

나. 해소방안 :

⑤ 향후계획

- 국공립 어린이집 지속적인 확충 및 기능보강
- 민간어린이집 환경개선 용자지원사업 추진
- 평가인증 통과 지표율 향상 및 어린이집 보육교직원 처우개선 도모

시장공약사항 추진상황

공약제목	어린이타운 조성			공약분야	교육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	교통행정과
사업기간	2010 ~ 2014		소요예산	90억원	

① 공약내용

- 영유아플라자, 외국어어린이집, 어린이교통안전체험관을 상호 연계하여 어린이들이 체험을 통한 전인교육의 장으로 「포항어린이 타운」 조성

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 대도동 328-15번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2014
- 사업량 : 영유아플라자, 외국어어린이집, 어린이교통안전체험관
- 사업비 : 90억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	90	3	60	27			
국비	10		10				
도비							
시비	80	3	50	27			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 3월	설계경기 현상공모 및 완료 (영유아플라자, 외국어어린이집, 어린이교통안전체험관)	
2010. 10월	공사착공(외국어어린이집, 어린이교통안전체험관)	
2012. 10월	어린이타운 개관	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	90	10	0	80		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점 :

나. 해소방안 :

⑤ 향후계획

- 어린이타운 운영에 따른 벤치마킹 및 홍보로 시설이용 극대화

시장공약사항 추진상황

공약제목	남구 청소년수련관 건립			공약분야	교육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과 (270-3052)	협조부서	건설환경사업소
사업기간	2008년 ~ 2012년		소요예산	34억원	

① 공약내용

- 미래의 포항을 견인 할 인재양성 교육도시 건설
- 청소년 문화활동 공간 건립으로 다양한 교육, 문화, 체험 공간 제공

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 상도동 111번지 일원(뱃머리문화콘텐츠)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2012년
- 사업규모 : 청소년수련관 (연면적 : 804.73m²)
 - ※ 뱃머리문화컨텐츠 : 부지 54,583m², 연면적 12,826.99m²
 - ※ 뱃머리마을 종합개발계획에 따라 건설환경사업소에서 총괄하여 사업 추진중
- 사 업 비 : 34억원(시비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	13년 이후
계	14				7	7
국 비						
도 비						
시 비	14				7	7
민자등						

※ 뱃머리 문화 컨텐츠 건립비 제외(준공 후 운영비만 반영됨)

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 11월	총괄발주 및 1차 공사계약	
2011. 06월	2차수 공사발주	
2012. 9월	공정율 80%	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재						

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

4 향후계획

- 2013. 06월 뱃머리마을 문화관 준공 및 개소
- 문화·체험 프로그램 및 특기·적성 개발 교육프로그램 운영
- 청소년 취미교실, 특별시설 등 운영

시장공약사항 추진상황

공약제목	청소년성문화센터 운영			공약분야	교육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과 (270-3052)	협조부서	
사업기간	2010년 ~ 2014년		소요예산	6.8억원	

① 공약내용

- 청소년들에게 필요한 성지식을 시청각적 자료와 실천적 체험중심의 학습을 통해 성문화에 대한 올바른 인식을 함양하고 건강한 성 정체성을 확립하도록 지원

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 신흥동 810-5
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년
- 사업내용 : 청소년 성교육, 성상담, 부모 성교육 등
- 사업비 : 6.8억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	6.8	1.8	1.2	1.2	1.2	1.4	
국비	3.4	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	
도비							
시비	3.4	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.2.23	수탁기관선정심사위원회 실시	
2010.3.25	위수탁운영 협약 : 포항YMCA	
2010.9.10	포항시청소년성문화센터 개소	
2010.12.31	46건 1,100명 교육	
2011.12. 31	190건 7,577명 교육	
2012.09.30	206건 4,710명	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 말 현재	3.0	1.5		1.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 향후계획

- 지역내 아동복지시설·지역아동센터 등 기관방문 교육 실시
- 유치원·초·중·고등학교 대상별 교육프로그램 다양화
- 지역내 성교육 전문가 인력풀 구축 및 자원활동가 양성
- 건전한 청소년성문화 인식변화를 위한 캠페인 실시

시장공약사항 추진상황

공약제목	학교 무상급식확대			공약분야	교육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	농식품유통과
사업기간	2011년 ~ 계속		소요예산	209억원	

① 공약내용

- 초·중 전 학교 실시로 학부모 경제적 부담경감
- 지역 농·축·수산물의 소비촉진에 기여하여 지역경제 활성화

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 관내 초·중학교 99개교
- 사업기간 : 2011년 ~ 계속
- 사업량 : 읍·면 초·중학교 및 동 초등학교 1~2학년(약 17,000명 정도)
- 사업비 : 209억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	209.3			36.5	74	98.8	
교육청	71.3			3.1	26.7	41.5	
도비	7.3			0.9	3.2	3.2	
시비	130.7			32.5	44.1	54.1	
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011.10	포항시 초·중학교 급식비 지원 계획 수립	
2012.2	학교급식지원센터 설치 운영(2012.02.)	
2012.4	「포항시 친환경 학교급식 지원에 관한 조례」 제정	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	30.6		0.9	29.7		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4] 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 점진적 추진 계획에 따른 시민단체 반발(전면시행 요구)

나. 해소방안

- 간담회 등을 통해 점진적·단계적 추진의 타당성 설득

5] 향후계획

- 면→읍→동 지역 단계적 추진

- 2013년 : 읍·면지역 초·중(교육청 대응투자), 동지역 초등1~2학년(시비 전액)

- 2014년 : 읍·면지역 초·중, 동지역 초·중 20%(교육청 대응투자),

동지역 초등1~3학년(시비 전액)

시장공약사항 추진상황

공약제목	우수인재양성 프로그램사업 지원			공약분야	교육
주관기관	포항시	추진부서	여성가족과	협조부서	
사업기간	2011년 ~ 계속		소요예산	42.4억원	

① 공약내용

- 우수인재양성 프로그램 지원강화로 학교 공교육을 활성화 하고 사교육비를 절감 하여 지역간·소득계층간 교육격차 해소

② 사업개요

가. 사업개요

- 지원대상 : 관내 각급학교
- 사업기간 : 2011년 ~ 계속
- 사업비 : 42.4억원
- 사업내용
 - 방과후 특활교실 운영 지원
 - 1학교 1특기 육성 지원
 - 결혼이민여성 외국어보조강사 지원
 - 교육복지투자대상학교 after school care 지원
 - 초등학생 영어체험학습 운영 지원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	42.4	6.6	7.8	8.7	9.2	10.1	
국비							
도비	15.4	2.7	3.2	3.2	3.1	3.2	
시비	27	3.9	4.6	5.5	6.1	6.9	
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2012. 2	각종 우수인재양성 프로그램 지원계획 수립 및 희망학교 접수	
2012. 3	사업비 교부 및 사업 시행	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	7.9		2.5	5.4		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 주5일 수업시행에 따른 교육공백해소를 위한 프로그램 수요 증대

나. 해소방안

: 특활교실 및 외국어보조강사 지원프로그램 확대 지원

⑤ 향후계획

○ 우수인재 양성을 위한 방과후 프로그램 적극 발굴 및 확대 지원

시장공약사항 추진상황

공약제목	울산~포항간 고속도로 건설			공약분야	SOC
주관기관	국토해양부	추진부서	도로정책과	협조부서	건설과
사업기간	2009 ~ 2014		소요예산	17,438억원	

① 공약내용

- 도로개설 : L=53.7km, B=23.4m(4차로)
- 사업기간 : 2009 ~ 2014
- 총사업비 : 17,438억원

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 오천읍 문덕리 ~ 울산광역시 범서면
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2014.12
- 사업량 : L=53.7km, B=23.4m(4차로)
- 사업비 : 17,438억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	17,438	6,283	2,550	3,356	5,249		
국비	9,590	3,383	1,400	1,800	3,007		
도비							
시비							
민자등	7,848	2,900	1,150	1,556	2,242		

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009.12	기본 및 실시설계 완료	
2009. 6	공사 착공	
2012.10	토지보상 및 공사 계속 추진(공정율 50.6%)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	8,833	4,783			4,050	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

나. 해소방안

⑤ 향후계획

- 계획 기간내 준공을 위하여 국가기관과의 긴밀한 협의추진

시장공약사항 추진상황

공약제목	기계~안동간 국도 4차로 확장			공약분야	SOC
주관기관	국토해양부	추진부서	간선도로과	협조부서	건설과
사업기간	2009 ~ 2016		소요예산	10,235억원	

① 공약내용

- 위 치 : 포항시 북구 기계면 ~ 안동시 길안면
- 도로건설 : L=62.3km, B=20m(4차로)
- 총사업비 : 1조 235억원

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 기계면 ~ 안동시 길안면
- 사업기간 : 2009 ~ 2016
- 사업량 : L=62.3km, B=20m(4차로)
- 사업비 : 10,235억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	10,235	35	20	60	300	500	9,320
국비	10,235	35	20	60	300	500	9,320
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009. 6	예비타당성 조사(적정)	
2011. 3	기본설계 용역 착수(18개월 간)	
2012.10	기본 및 실시설계 용역 계속 추진	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	55	55				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 2012년 까지 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2013년 편입토지 및 지장물보상협의
- 2015년 공사 착공

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 국도대체우회도로 개설			공약분야	SOC
주관기관	부산지방국토 관리청	추진부서	도로공사과	협조부서	건설과
사업기간	1995 ~ 2012		소요예산	5,627억원	

① 공약내용

- 사업기간 : 1995 ~ 2012
- 사업규모 : L=28.7km(4차로)
- 총사업비 : 5,627억원

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 남구 동해면 국도31호선 ~ 북구 흥해읍 국도7호선
- 사업기간 : 1995 ~ 2012
- 사업량 : L=28.7km(4차로)
- 사업비 : 5,627억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	5,627	5,604	23				
국비	5,627	5,604	23				
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2006.12	우북 ~ 유강 구간(L=5.6km) 준공	
2009.12	문덕 ~ 우북 구간(L=6.5km) 준공	
2010.12	유강 ~ 대련 구간(L=5.5km) 준공	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	5,627	5,627				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

○ 2012. 11 준공계획

시장공약사항 추진상황

공약제목	국도 31호선(홍해~기계) 확장			공약분야	SOC
주관기관	부산지방국토 관리청	추진부서	도로공사과	협조부서	건설과
사업기간	2003 ~ 2016		소요예산	2,008억원	

① 공약내용

- 사업기간 : 2003 ~ 2016
- 사업규모 : L=16.6km, B=20m(4차로)
- 총사업비 : 2,008억원

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 홍해읍 대련리 ~ 기계면 인비리
- 사업기간 : 2003 ~ 2016
- 사업규모 : L=16.6km, B=20m(4차로)
- 총사업비 : 2,008억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	2,008	94	100	200	400	400	814
국비	2,008	94	100	200	400	400	814
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. 6	실시설계 완료	
2011. 3	공사 착공(2개 공구)	
2012. 10	토지보상 및 공사 추진(공정율 19.6%)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 10월 현재	194	194				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

○ 편입토지 보상 및 공사 계속 추진

시장공약사항 추진상황

공약제목	국도 7호선 홍해 우회도로 개설			공약분야	SOC
주관기관	부산지방국토 관리청	추진부서	도로공사과	협조부서	건설과
사업기간	2008 ~ 2017		소요예산	1,240억원	

① 공약내용

- 도로개설 : L=5.9km(4차로)
- 사업기간 : 2008 ~ 2017
- 총사업비 : 1,240억원

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 북구 홍해읍 초곡리 ~ 홍해읍 용천리
- 사업기간 : 2008 ~ 2017
- 사업량 : L=5.9km(4차로)
- 사업비 : 1,240억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	1,240	5	8	70	300	300	557
국비	1,240	5	8	70	300	300	557
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008.11	예비타당성 조사(적정)	
2011. 2	기본 및 실시설계 용역 착수	
2012. 10	기본 및 실시설계 용역 계속 추진	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	13	13				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 2013. 6 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2013. 10 편입토지 및 지장물보상 협의

시장공약사항 추진상황

공약제목	자전거도로망 확충사업			공약분야	친환경 녹색도시
주관기관	행정안전부	추진부서	건설과	협조부서	
사업기간	2009년 ~ 2020년		소요예산	1,000억원	

① 공약내용

- 지속적인 자전거도로망 확충으로 친환경·저탄소 녹색교통수단인 자전거 교통분담율 증가 및 살기 좋은 도시 조성에 기여

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 시내일원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2020년
- 사업량 : 자전거도로개설 L=526km, B=1.5m ~ 3.0m
- 사업비 : 1,000억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	16년 이후
계	1,000	170.4	24	60	60	60	625.6
국비	417	27	12	30	30	30	288
도비	124	6	4	9	9	9	87
시비	459	137.4	8	21	21	21	250.6
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009.12	51개노선 71km 자전거도로 개설	
2010.12	4개노선 18km 자전거도로 개설	
2011.12	4개노선 33km 자전거도로 개설	
2012.12	5개공구 18km 자전거도로 개설	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 까지	176.4	31	7	138.4		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

5 향후계획

- 2014년까지 자전거도로개설 : 26개노선 58km(사업비 : 216억)
- 2015년이후 자전거도로개설 : 56개노선 346km(사업비 : 650억)

시장공약사항 추진상황

공약제목	동빈내항복원 주변지역 재정비 촉진사업			공약분야	환경
주관기관	포항시	추진부서	동빈내항복원팀	협조부서	
목표년도	2020년		소요예산	7억원	

① 공약내용

- 동빈내항 복원 「해도수변유원지 조성」 사업과 연계한 도시재생 사업의 일환으로 노후한 주변지역을 도시재정비 촉진계획을 수립하고 주택재개발 사업을 시행하여 뉴타운을 조성코자 함.

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 해도동·송도동 일원
- 목표년도 : 2020년
- 사업량 : 재정비촉진지구 A=590,976㎡
- 사업비 : 7억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	7	4		3			
국비							
도비							
시비	7	4		3			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009. 2.12	재정비촉진지구 지정고시(경상북도)	
2009. 4.17	한국토지주택공사 총괄사업관리자 지정	
2009. 5.25	재정비촉진계획수립 용역 시행(용역기간 '09. 5 ~'12. 3. 5)	

년. 월	추진내용	비고
2009.10. 6	재정비촉진계획 총괄계획팀 구성 및 운영	
2010. 9.13	재정비촉진계획 수립용역 중지(의회보고, 주민설명회, 의회의결 청취 공청회 등을 시간을 두고 실시 후 계획안 수립을 위함).	
2010.11.11	재정비촉진계획 주민설명회 개최	
2010.11.19	재정비촉진계획 경상북도 도시계획위원회 사전자문	
2010.12. 7	재정비촉진계획 주민공람공고	
2011. 2.16	재정비촉진계획 포항시 의회 의견청취	
2011. 4. 5	재정비촉진계획 주민공청회 개최	
2011. 6. 7	재정비촉진계획 경상북도 결정신청	
2011.10.21	재정비촉진계획 경상북도 도시계획위원회 조건부 가결	
2011.12.29	재정비촉진계획 경상북도 결정 및 지형도면 등 고시	
2012. 1~	각 구역별 조합설립등 시행방안 동별 순회 설명회(10회)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'11년 12월 현재	5.9			5.9		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
○					

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 재정비촉진계획에 따른 정비구역별 주민들에 의한 사업추진위원회 구성, 재개발조합 설립 등 시행

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항구항 해양공원 조성사업			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	동빈운하건설I/F	협조부서	국토해양부 (해양정책과)
사업기간	2010 ~ 2016년		소요예산	100억원	

① 공약내용

- 포항 구항의 화물부두 이전 등 무역항 기능 상실에 따라 동빈내항 복원의 일환으로 포항운하 건설과 연계한 해양공원을 조성, 포항구항의 새로운 면모를 갖추게 함.

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 송도동(포항구항 일원)
- 목표년도 : 2016년
- 사업량 : 9,500㎡(수변무대, 음악분수 등 친수시설)
- 사업비 : 100억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	100		14.29	7.14	42.87	28.56	7.14
국비	70		10	5	30	20	5
도비	9		1.29	0.64	3.87	2.56	0.64
시비	21		3	1.5	9	6	0.15
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2007.12.28	연안정비계획 결정고시	
2009.2.24	포항구항 해양공원조성 실시설계용역	

년. 월	추진내용	비고
2011. 7.25	제3차 항만기본계획 결정 고시(국토해양부)	
2011.12.26	연안유휴지 국민여가 휴양시설 조성 기본계획 반영 : 시범사업 선정	
2012. 2.20	제2차 연안정비 수정계획 고시	
2012.7.12	포항구항지구 연안유휴지개발사업비 교부(10억)	
2012.9.12	2013년 포항구항지구 연안유휴지조성사업 예산증액 건의(국회)	
2012.10.16	포항구항지구 연안휴양시설조성사업비 지원관련 통보(국토해양부)	
2012.10.31	포항구항지구 연안휴양시설조성사업 예산증액 건의(국회)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월말 현재	0					

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

- 총사업비 변경(270억원, 국비 100% → 100억원, 국비 70%)으로 사업계획 축소
- 장기계속사업으로 추진될 경우 사업비(국비) 집중 지원 필요

나. 해소방안

- 총사업비 축소에 따른 사업계획을 합리적으로 조정하여 추진
- 동빈운하건설공사 준공에 맞추어 본 사업이 조기에 준공될 수 있도록 관계부처(해양정책과)와 긴밀히 협의하여 예산확보에 전력

⑤ 향후계획

- 실시설계 변경용역, 설계 VE용역 및 일반해역이용협의 용역 수행
- 연안정비사업 실시계획 인가
- 공사 발주 및 계속공사

시장공약사항 추진상황

공약제목	해상신도시 건설			공약분야	문화·예술·관광
주관기관	포항시	추진부서	동빈운하건설I/F	협조부서	국토해양부 (항만정책과)
목표년도	2020년		소요예산	5,500억원	

1] 공약내용

- 환동해권 중심도시 포항의 새로운 장기발전 전략으로 국제여객터미널과 마리나, 크루즈 등 해양물류, 주거, 교육, 휴양, 관광, 문화, 상업, 체육 등이 복합된 해상신도시 건설

2] 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 여남동 포항항 일원
- 목표년도 : 2020년
- 사업량 : 해상신도시 1,674천㎡(항만구역 1,106 / 주변구역 568)
- 사업비 : 5,500억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	5,500	2	-	10	100	1,048	4,340
국비							
도비							
시비	2	2					
민자등	5,498		-	10	100	1,048	4,340

3] 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010. ~	제3차 공유수면매립기본계획 수요조사 보완자료 제출	
2011. ~	해상신도시 항만법 개정 건의(국토해양부 제2차관 면담)	
2011. ~	해상신도시 항만법 개정 및 항만재개발기본계획 관련 국토해양부 방문협의(국토해양부)	

년. 월	추진내용	비고
2011.10.10	항만법 일부개정 법률안 의원 발의(발의자 대표 홍일표의원)	
2011.11. 4	항만법 일부개정안 수정 방문건의(국회 사무처, 전문위원 등)	
2011.12.29	항만법 일부개정법률“안” 국회 통과(항만배후단지 1,2종 구분)	
2011.7 ~ 현재	국내 대기업(삼성물산, SK건설, 진흥기업, 효성그룹, SK증권 등) 및 해외기업 투자자 유치홍보	
2012.8.22	항만법 및 시행령 개정	
2012.9.	두호마리나 민자사업제안서 검토결과 제출(KMI→국토해양부)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'10년말 현재	2			2		
'12년 11월말 현재	-				-	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 국내외 경제 불황으로 국내 대기업 및 외국 투자자 해상신도시 민간투자 유보

나. 해소방안

- 목표연도(2020년)내 민자사업으로 추진 될 수 있도록 국내 대기업 등 민간시행사 투자 유치 및 시행방안 마련
- 해상신도시 사업구역내 1단계로 두호마리나항 우선 추진
[(주)동양건설산업 국토해양부 민간제안서 제출]

5 향후계획

- 1단계사업 두호마리나 민자사업 우선추진(사업규모 22m²) 지원
- 항만기본계획 및 항만재개발기본계획 반영(국토해양부)
- 공유수면매립기본계획 반영(국토해양부)
- 2단계 사업은 국내 대기업 등 민간투자 유치

시장공약사항 추진상황

공약제목	동빈내항 복원사업			공약분야	환경
주관기관	포항시	추진부서	동빈내항복원팀	협조부서	
목표년도	2013년		소요예산	1,400억원	

① 공약내용

- 동빈내항 ~ 형산강 사이의 운하를 건설하여 동빈내항 정체수역의 오염해역을 개선하고 지역상권 회복과, 도심부활, 관광활성화 환경도시의 꿈을 실현하고자 함.

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 송도동, 해도동, 죽도동 일원
- 목표년도 : 2013년
- 사업량 : 운하건설 L =1.3km(수로폭 20m)
- 사업비 : 1,400억원(국122.09, 도23.46, 시154.45, 포스코300, LH공사800)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	'10년까지	'11	'12	'13	'14	14년 이후
계	1,400	633.77	281.3	405.64	79.29		
국비	122.09	68.92	28.17	5	20		
도비	23.46	16.63	3.62	0.64	2.57		
시비	154.45	48.22	49.51	30	26.72		
민자등	1,100	500	200	370	30		

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009. 4.10	LH공사 사업시행 세부협약 체결	
2009. 4.23	사업시행자 지정 고시	
2009. 4~8	토지 및 지장물 조사 및 보상계획 공고	

년. 월	추진내용	비고
2009. 6.29	해도수변유원지 도시계획시설 실시계획 인가	
2009.9~2010.3	보상협의회 개최 및 감정평가	
2010. 5.18	편입토지 등 보상 착수	
2011. 5.18	보상추진(총 483건 중 483건 보상 「100%」 '11. 11.)	
2011. 7.29	지장물 철거공사(총 479건 중 479건 철거 「100%」 '12. 3.)	
2011. 9. 7	동빈내향복원 개발사업소 개소	
2012. 5.9	동빈운하건설공사 착공(공사기간 2011. 5. 9~2014. 1. 8)	
2012. 5.22	동빈운하건설공사 기공식 개최	
2013. 10.	동빈운하건설공사 준공예정	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월말 현재	1,320.71	102.09	20.89	127.73	1,070	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 2013년 10월 완공을 목표로 강력추진
- 동빈운하가 세계적인 관광명소로 부각하기 위한 홍보 마케팅

시장공약사항 추진상황

공약제목	영일만대교 건설(동해고속도로)			공약분야	SOC
주관기관	국토해양부	추진부서	동빈운하건설I/F	협조부서	한국도로공사
사업기간	2010 ~ 2020		소요예산	30,485억원	

① 공약내용

- 환동해권 중심도시의 원활한 물동량 수송을 위한 영일만대교를 동해고속도로 (포항~영덕간) 노선으로 건설
- 도시순환 광역교통망 구축으로 교통난 해소

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항 ~ 영덕간(포항시 남구 동해면 ~ 북구 여남동)
- 사업기간 : 2010 ~ 2020
- 사업량 : L=48.2km(영일만횡단 9.0km : 터널 4.92, 접속부 0.49, 교량3.59)
- 사업비 : 30,485억원(영일만횡단 12,046억원)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	30,485	87	65	805	999	999	27,530
국비	15,243	87	65	403	500	500	13,688
도비							
시비							
민자등	15,242			402	499	499	13,842

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011.7.6	동해고속도로 설계자문 심의(국토해양부)	
2011.7.18	사전환경성검토서 환경부 협의	
2011.9.27	사전환경성검토서 협의결과 회시(환경부)	

년. 월	추진내역	비고
2011.11.12	동해고속도로(포항~영덕간) 타당성조사 용역 완료 - 영일만 횡단구간으로 동해고속도로 최종노선 선정	
2011.12.22	동해고속도로 총사업비 조정 건의(청와대, 기획재정부)	
2011.12.28	동해고속도로 총사업비 변경협의 완료(기획재정부)	
2011.12.30	포항~영덕 고속도로 건설공사 기본설계용역 발주 - 북영일만 IC ~ 영덕간(L = 31.8km)	
2012.2.29	포항~영덕고속도로 기본설계용역 계약 및 착수(준공일 '13. 4.23)	
2012.9.19	영일만대교 조기건설 민자구간 국가재정지원을 현실화 및 제18대 대선공약 채택 건의(대경연구원, 경상북도)	
2012.10.11	포항~영덕간 고속도로 기본설계 노선협의 및 주민설명회 개최	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월말 현재	152	152				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 영일만횡단구간(민자사업) 총사업비 변경 협의 대상에서 제외됨에 따라 사업 지연

나. 해소방안

: 국토해양부와 민자사업 재정지원을 상향을 위해 지속협의

: 대선 공약사업에 반영하여 조기건설 방안을 모색

⑤ 향후계획

- 동해고속도로(북영일만 IC ~ 영덕간) 기본설계 계속 시행(준공일 2013. 4. 23)
- 동해고속도로(북영일만 IC ~ 영덕간) 실시설계 조기시행
- 동해고속도로(영일만횡단구간 민자사업포함) 조기에 완공 전 구간 개통
(L = 48.2km)

시장공약사항 추진상황

공약제목	동해 중부선 철도 부설			공약분야	
주관기관	한국철도 시설공단	추진부서	영남본부건설처 (동해중부PM)	협조부서	도시계획과
사업기간	2002 ~ 2016		소요예산	2조 9,396억원	

① 공약내용

- 동해안권 관광수요 충족 및 지역개발 촉진
- 영일만 물류배후산업단지의 물동량 수송 분담에 크게 기여

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항 ~ 영덕 ~ 울진 ~ 삼척
- 사업기간 : 2002 ~ 2016
- 사업량 : 단선 전철화 165.8km[우리시 구간 27.6km - 1(신 포항역사), 2, 3공구]
- 사업비 : 2조9,396억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	29,396	3,135	1,100	1,700	8,000	8,000	7,461
국비	29,396	3,135	1,100	1,700	8,000	8,000	7,461
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'96. 7~'00.12	타당성 조사 및 기본계획 수립	
'02. 6~'04.12	기본계획조사 및 기본설계 완료	
'05. 3~'06.12	환경영향평가 및 실시설계 완료	
'08. 2~'08. 3	실시설계 총사업비 변경승인 공사착공[1공구'08.3.20 (신포항역사)]	
'08. 3~현재	토지보상 및 공사시행(2,3,4,5 공구 착공 '09. 4.27)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 11월 현재	3,135	3,135				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 사업비 과다소요

나. 해소방안

: 동해안 철도기간사업으로 국비 지속적 지원될 수 있도록 중앙부처 건의 등 국비확보 총력

- 기재부, 국토부, 국회의원, 청와대 한국철도시설공단 등 유기적 협조체제 유지

5 향후계획

○ 토지보상

○ 공사시행

※ 작성요령

○공약내용 : 공약실천계획서상의 상단 부분 요약기재

○투자계획 : " 11년까지는 투자액 누계

○사업비 집행내역 : " 12년도 5월말 까지 집행액 누계

○문제점 및 대책 : 해당사항 있을 경우면 기재

시장공약사항 추진상황

공약제목	동해 남부선 복선 전철화			공약분야	
주관기관	한국철도 시설공단	추진부서	영남본부건설처	협조부서	도시계획과
사업기간	2003 ~ 2014		소요예산	2조 3,879억원	

① 공약내용

- 산업물동량의 원활한 수송으로 물류비용 절감
- 동해안권 관광수요 충족 및 지역개발촉진, 환동해권 철도망 구축으로 국가기간 연계 확충

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항 ~ 경주 ~ 울산
- 사업기간 : 2003 ~ 2014
- 사업량 : 복선 전철화 76.5km(우리시 구간 3.6km - 8공구)
- 사업비 : 2조3,879억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	23,879	2,298	2,200	3,400	15,981		
국비	23,879	2,298	2,200	3,400	15,981		
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'03. 3~'03.11	타당성 조사 및 기본계획 수립	
'04. 6~'06. 1	노반 및 역사 기본설계완료	
'07. 1~'08.12	실시설계완료	
'09. 4.23	기공식 및 공사착공	
'09. 4~ 현재	토지보상 및 공사시행	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	2,298	2,298				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 사업비 과다소요

나. 해소방안

: 경부고속철도와 병행사업으로 국비 지속적 지원될 수 있도록 중앙부처 건의 등 국비확보 총력

- 기재부, 국토부, 국회의원, 청와대 한국철도시설공단 등 유기적 협조체제 유지

5 향후계획

○ 토지보상

○ 공사시행

※ 작성요령

○공약내용 : 공약실천계획서상의 상단 부분 요약기재

○투자계획 : " 11년까지는 투자액 누계

○사업비 집행내역 : " 12년도 5월말 까지 집행액 누계

○문제점 및 대책 : 해당사항 있을 경우면 기재

시장공약사항 추진상황

공약제목	KTX 포항선 조기개통			공약분야	
주관기관	국토해양부 한국철도시설공단	추진부서	고속철도과 고속철도처	협조부서	도시계획과
사업기간	2009 ~ 2014		소요예산	1,735억원	

① 공약내용

- 동해안 관광객 및 산업물동량 수송으로 교통편의 및 물류비용 절감
- 경부고속철도와 교통연계를 통한 동해안지역 발전 촉진

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 경주시 건천읍 방내 ~ 모량
- 사업기간 : 2009 ~ 2014
- 사업량 : 7.233km 철도건설(하선 3.767km, 상선 3.466km)
- 사업비 : 1,735억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	1,735	229	399	440	667		
국비	1,735	229	399	440	667		
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'07. 5	KTX포항유치 추진위원회 출범(포항,영덕,울진,울릉)	
'08. 5~'08.12	기술검토 및 선 타당성 검토	
'09. 3~'09.12	간이예비타당성 검토 용역	
'10. 3~'10.10	기본설계 완료, 선로 전환기설치(분개기)	
'11.04~	실시설계완료(턴키방식), 2011. 6. 8 기공식, 공사시행	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	628	628				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 토지보상
- 공사시행
- 2014년 준공계획 차질 없도록 추진

※ 작성요령

- 공약내용 : 공약실천계획서상의 상단 부분 요약기재
- 투자계획 : " 11년까지는 투자액 누계
- 사업비 집행내역 : " 12년도 5월말 까지 집행액 누계
- 문제점 및 대책 : 해당사항 있을 경우면 기재

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 영일만항 인입철도 건설			공약분야	
주관기관	한국철도시설공단	추진부서	일반광역기술처	협조부서	도시계획과
사업기간	2009 ~ 2016		소요예산	1,815억원	

① 공약내용

- 영일만항 및 배후산업단지의 원활한 수·출입 물동량 수송 분담 기여
- 산업직접 기반시설 확충으로 기업투자유치 확보 및 물류비 절감

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 북구 흥해읍 이인리(신 포항역사) ~ 용한리(포항영일만항)
- 사업기간 : 2009 ~ 2016
- 사업량 : 단선 비전철 11.235km
- 사업비 : 1,815억원(국비)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	1,815	45	100	200	400	400	670
국비	1,815	45	100	200	400	400	670
도비							
시비							
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
'09. 3~'09.12	예비타당성 조사[한국개발연구원 (KDI)]	
'10. 3~'10.10	타당성 조사 및 기본계획 수립	
'10. 8.12	사전환경검토서 공람 및 주민설명회 개최	
'10. 12. 7	기본계획 고시	
'11.3~'12.12	기본 및 실시설계용역	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12 12월 말 현재	145	145				

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 기본 및 실시설계
- 실시계획승인
- 토지보상 및 공사시행

※ 작성요령

- 공약내용 : 공약실천계획서상의 상단 부분 요약기재
- 투자계획 : " 11까지는 투자액 누계
- 사업비 집행내역 : " 12도 5월말 까지 집행액 누계
- 문제점 및 대책 : 해당사항 있을 경우면 기재

시장공약사항 추진상황

공약제목	KTX 포항역사 및 역세권 개발			공약분야	SOC
주관기관	한국철도시설공단 포항시	추진부서	도시계획과	협조부서	
목표년도	2020년		소요예산	850억원	

① 공약내용

- 건설중인 동해선 철도의 포항역 개통에 대비하여 신 포항역사 주변 역세권을 개발하여 철도이용 편의증진과 도시의 균형발전에 기여하고자 함.

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 이인리 일원
- 목표년도 : 2020년
- 사업량 : 363,000m²(역사부지 40,000m² 별도)
- 사업비 : 850억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15 이후
계	850	-					
국비		-					
도비		-					
시비		-					
민자등	850	-					

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009. 6~9	신 포항역세권개발 민간제안 공모(한국철도시설공단)-응모자 없음	
2010. 5.26	신 포항역세권 개발 타당성조사 용역 시행(한국철도시설공단)	
2010.10.19	KTX 신포항역사 건축기본계획 재검토 건의(한국철도시설공단)	

년. 월	추진내용	비고
'12.4~'13.3	포항신역사 건립 실시설계용역 (한국철도시설공단) - 13억(동해중부선사업포함)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월말 현재	0					

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 포항신역사 2014년 KTX개통시점에 맞추어 건립추진
 - 2013. 3 실시설계마무리 및 총사업비변경 승인 (동해중부선 사업 포함)
 - 2013. 6 착공
 - 2014. 12 준공
- 2010년 역세권개발 타당성조사 용역결과를 토대로 2014년 KTX 개통이후 주변의 시장성, 개발추진정도 등을 종합적으로 검토 추진 방안 강구
 - 우리시, 한국철도시설공단 등 민관 공동시행(SPC)방안 병행 검토

시장공약사항 추진상황

공약제목	형산강 수변 공원화 사업			공약분야	다년도사업
주관기관	국토해양부	추진부서	재난안전과	협조부서	동반내향복원팀
사업기간	2008. 1 ~ 2013. 6		소요예산	92억원	

① 공약내용

- 꿈과 희망의 도시 글로벌 포항건설을 위한 형산강 수변 공원화 추진
- 주5일근무 확산으로 생활패턴 변화에 따른 시민여가 활동 및 휴식 공간을 제공하여 시민 삶의 질 향상

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 해도동 ~ 연일읍 유강리
- 사업기간 : 2008년 ~ 2013년(5년간)
- 사업량 : 수변공원조성 L=11.2km(92억원)
- 사업비 : 92억원(국비 80, 시비 12)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	92	12		40	40		
국비	80			40	40		
도비							
시비	12	12					
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2008. 08	형산강 수변공원화 사업 실시설계 및 하천점용 협의 완료	
2009. 07	다목적광장 설치 1개소 (A=15,700m ²)	
2011. 12	사업발주	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	52	40		12		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 투자효율성 및 집행예산의 규모등을 고려하여 단계별 사업시행
-
-
-

※ 작성요령

- 공약내용 : 공약실천계획서상의 상단 부분 요약기재
- 투자계획 : " 10년까지는 투자액 누계
- 사업비 집행내역 : " 11년도 5월말 까지 집행액 누계
- 문제점 및 대책 : 해당사항 있을 경우면 기재

시장공약사항 추진상황

공약제목	냉천 고향의 강 정비사업			공약분야	다년도사업
주관기관	국토해양부	추진부서	재난안전과	협조부서	
사업기간	2011~2016		소요예산	297억원	

① 공약내용

- 고향의 강은 치수·이수 중심이 획일적인 기존 하천정비사업의 한계를 극복하고 강을 매개로한 지역의 Land Mark 조성

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 오천읍 갈평리~청림동
- 사업기간 : 2011~2016
- 사업량 : 하천환경정비 L=8.24km
- 사업비 : 297억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	297		5	15	17	86	174
국비	178		3	9	10	52	104
도비	35		0.6	1.8	2	10	20.6
시비	84		1.4	4.2	5	24	49.4
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011. 08	고향의 강 조성사업 실시설계용역 발주	
2012. 12	공사 착공	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	-	-	-	-		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 2013년 편입토지보상 및 공사추진
- 2016년 공사준공

※ 작성요령

- 공약내용 : 공약실천계획서상의 상단 부분 요약기재
- 투자계획 : " 10년까지는 투자액 누계
- 사업비 집행내역 : " 11년도 5월말 까지 집행액 누계
- 문제점 및 대책 : 해당사항 있을 경우면 기재

시장공약사항 추진상황

공약제목	저상버스 도입확대			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	교통행정과	협조부서	환경위생과
사업기간	2011 ~ 2015		소요예산	31.85 억원	

① 공약내용

- 차량중심의 교통정책에서 인간중심의 교통정책으로 전환 기틀 마련
- 교통약자(장애인, 고령자, 임산부 등)의 이동 편의 제공

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 시내버스
- 사업기간: 2011 ~ 2015
- 사업량 : 20대(101번 및 102번 노선)
- 사업비: 31.85억원 (민자 제외)

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	55.9	39.9	4	2	4	4	
국 비	13.9	10.4	1	0.5	1	1	
도 비	5.65	4.6	0.3	0.15	0.3	0.3	
시 비	12.3	9.5	0.8	0.4	0.8	0.8	
민자등	22.05	15.4	1.9	0.95	1.9	1.9	

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011년 까지	101번 노선 13대 도입	
2012.4	102번 노선 2대 도입	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 현재	43.8	11.4	4.9	10.2	17.3	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 지방 교통약자 이동편의 증진계획 연차별 시행계획에 따라 추진
- 102번 노선 저상버스 확대 도입

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항 도심공원 조성			공약분야	환경
주관기관	포항시	추진부서	도시녹지과 (270-3214)	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014		소요예산	162억원	

1] 공약내용

- 국가철강공단이 위치한 포항도심내 공원 및 도시숲 조성으로
- 철강도시의 삭막한 이미지를 해소하고, 쾌적하고 푸른 도시환경 조성

2] 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 상도동 하수처리장 외 92개소
- 사업기간: 2011 ~ 2014
- 사업량
 - 하수처리장 공원화 : 1개소, 38,000m²
 - 도시숲 조성 : 12개소, 50,000m²
 - 쌈지공원 조성 : 60개소, 7,000m²
 - 담장허물기사업 : 20개소
- 사업비 : 162억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	178	10	38	50	33	45	연차별 사업비 지속확보
국비	35	3	2	9	10	10	
도비	11			5	1	5	
시비	132	7	36	36	22	30	
민자등							

3] 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011.10~2012.11	하수처리장 공원화사업 공사추진 완료	
2010.2~2012.11	도시숲조성 6개소(1,585백만원)	
2010.2~2012.11	쌈지공원 조성 51개소(5868백만원)	
2010.2~2012.11	공공기관 담장허물기 11개소(377백만원)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	50	9	5	36		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 해당없음

나. 해소방안

: 해당없음

⑤ 향후계획

- 연차별 녹지대 조성 및 시민 1인당 녹지면적 증대
- 생활권 쌈지공원의 확대 조성으로 시가지 전역의 공원화

시장공약사항 추진상황

공약제목	농업인 삶의 질 향상 복지기반 확충			공약분야	농어업인의 삶의 질이 향상되는 농어촌 정주도시
주관기관	포항시	추진부서	친환경농정과	협조부서	
사업기간	2011 ~ 2014		소요예산	144억원	

① 공약내용

- 농업인의 영농활동에 큰 부담을 주고 있는 학자금, 농작물재해보험지원과 농촌지역 보육교사 특별근무수당 지원으로 농업인 경영안정 도모

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 관내
- 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)
- 사업량 : 농업인 자녀학자금 (840농가), 농작물재해보험료 지원 (1,160농가)
농어촌 보육교사 특별근무수당 지원(1,050명)
- 사업비: 144억원

나. 투자계획.

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	144.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	29.0
국 비	22.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6
도 비	17.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4
시 비	104.4	13.8	15.2	16.7	18.1	19.6	21.0
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010.12	영유아양육비(2,424명), 농업인자녀학자금(1,480명), 농작물재해보험(1,168농가)	
2011.12	양육비(1,546명-252백만원), 학자금(306명-292백만원), 재해보험(717 백만원) 집행	
2012.05	특별근무수당(1,045명-443백만원), 학자금(335명-79백만원), 재해보험(865백만원) 집행	
2012.10 현재	특별근무수당(1,079명-1,147백만원), 학자금(335명-249백만원), 재해보험(865백만원) 집행	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
12년 12월말 현재	22	5	5	12	-	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 해당없음

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

○ 2013. 2월 : 1/4분기 학자금 재배정, 보육교사 특별근무수당 월별 지급

시장공약사항 추진상황

공약제목	광역친환경농업단지 조성			공약분야	환경부문
주관기관	포항시	추진부서	친환경농정과	협조부서	-
사업기간	2011~2013(3년간)		소요예산	100억원	

1. 공약내용 (18Pt 진하계)

- 광역친환경농업단지 조성을 통한 고품질 친환경농업 기반 확충
- 저비용·고효율의 광역단위 단지조성을 통한 농가의 안정적 수익창출체제 구축
- 포항시 친환경 농가의 78%, 인증면적의 80%가 집중되어 있는 청초롬 권역을 광역친환경농업단지로 조성하여 포항시 농업의 성장동력으로 활용

2. 사업개요 (18Pt 진하계)

가. 사업개요 (15Pt)

- 단 지 명 : 청초롬광역친환경농업단지
- 사업기간 : 2011~2013(3년간)
- 위 치 : 포항시 북구 4개면(기계, 기북, 죽장, 신광면)
- 사 업 비 : 100억원(국비 30, 도비 15, 시비 50, 민자 20억원)
- 연차별 설치계획
 - 2011~2012 : 친환경교육·홍보관, 친환경벼저장고(이상 2개시설)
 - 2012~2013 : 미생물배양실, 왕겨자원화시설, 수도작용 공동육묘장, 농기자재 보관창고, 농축산순환자원화센터, 친환경농산물유통시설(이상 6개시설)

나. 투자계획 (15Pt)

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	100	-	10.00	18.85	71.15	-	-
국 비	30	-	3.00	5.65	21.35	-	-
도 비	15	-	1.50	2.83	10.67	-	-
시 비	35	-	3.50	6.60	24.90	-	-
민자등	20	-	2.00	3.77	14.23	-	-

3. 추진실적 (18Pt 진하계)

가. 추진실적 (15Pt)

년. 월	추진내용	비고
2009. 12	농업컨설팅 전문회사(주, 지역농업네트워크)와 자문체계 구축	
2010. 03	2011년 사업유치를 위한 사업계획서 제출	
2010. 04	경북도 자체심사 결과 1순위로 농식품부에 추천	
2010. 07	2010년 하반기 투융자심사 의뢰	
2010. 11	2011년도 사업대상자 선정을 위한 1차 현지평가 수행	
2010. 12	사업계획서 보완(2차)	
2010. 12	2011년도 사업대상자 선정을 위한 2차 발표평가 수행	
2010. 12	2011년도 광역친환경농업단지 사업대상지 선정(농식품부)	
2011. 01	사업계획서 보완(3차)	
2011. 02	사업계획승인(농식품부)	
2011. 02	승인조건에 따른 사업계획 조정 제출	
2011. 04	1년차사업 세부사업계획 확정 및 보조금 교부결정(800백만원)	
2011. 05	교육·홍보관 설치부지 변경승인	
2011. 12	사업계획변경승인(광역방제기→친환경벼저장고) 및 변경교부결정	
2012. 01	교육·홍보관 사업계획 변경승인(자부담 증) 및 착공	
2012. 02	1년차 예산 일부 사고이월 결정(778,880천원)	
2012. 04	2년차 사업계획 확정 및 보조금 교부결정(1,508백만원)	
2012. 09	친환경농업교육관 준공	

나. 사업비 집행내역(15Pt)

(단위 : 백만원)

구분	계	국비	도비	시비	민자	비고
2012년 12월말 현재	630	172	86	201	171	

다. 추진상황(15Pt)

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유 일부 사업부지(경축순환 자원화센터) 미확보	대책 사업주체에 대한 부지확보 촉구
	정상	부진 ○			

④ 문제점 및 대책 (18Pt 진하게)

가. 추진상 문제점

: 시설물 설치를 위한 일부 사업부지 확보 지연

나. 해소방안

: 사업주체(서포항농협)에게 2012년말까지 부지확보 촉구

⑤ 향후계획 (18Pt 진하게)

- 2012년 12월까지 : 미확보 사업부지 매입(매입주체 : 서포항농협)
- 2013년 3월까지 : 미착공사업 착공
- 2014년 2월까지 : 시설물 설치 완공 및 시운전 개시
- 2014년 9월 : 종합준공식(예정)

시장공약사항 추진상황

공약제목	농촌생활 환경개선을 위한 농업기반시설 확충			공약분야	농업기반조성
주관기관	포항시	추진부서	친환경농정과	협조부서	한국농어촌공사
사업기간	1995 ~ 계속사업		소요예산	586억원	

① 공약내용

- 농업기반시설 확충사업으로 영농편의성 향상 및 주민 소득 향상
- 농촌생활 환경개선으로 경쟁력 있고 살기 좋은 농촌 지역 개발

② 사업개요

가. 사업개요(15Pt)

- 위치 : 포항시 읍면동 일원
- 사업기간 : 1995 ~ 계속사업
- 사업량 : 기계화경작로확포장사업, 농촌마을종합개발사업
- 사업비 : 586억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	586	249	50	38	38	33	178
국비	419	165	33	24	24	24	149
도비	50	25	5	4	4	3	9
시비	117	59	12	10	10	6	20
민자등	0	0	0	0	0	0	0

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2011	농업기반시설 확충사업 추진 완료(33억)	
2012.11	농촌마을종합개발사업 기본계획수립 및 시행계획 수립 추진율 100%	
2012.11	기계화경작로 확포장사업 (25지구, L= 25.1km), 추진율 90%	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	49	32	5	12		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상 ○	부진			

④ 문제점 및 대책

해당없음

⑤ 향후계획

- 기계화경작로확포장사업 (B=3.0, L= 48.4km)
- 농촌마을종합개발사업 (2개소 - 착공 및 사업시행)

시장공약사항 추진상황

공약제목	포항시 승마장 조성사업			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	축산과	협조부서	
사업기간	2010~2013		소요예산	35억원	

① 공약내용

- 국민소득 증가로 생활승마인구 증가에 따른 승마장 필요성 대두
- 승마용 마필 생산을 위한 기반시설 확보와 지역 축산농가의 소득원 창출 및 증대에 기여

② 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 북구 양덕동 73번지 일원
- 사업기간 : 2010~2012
- 사업량 : 부지면적 30,000m², 실내마장, 실외마장, 관리동, 마사등
- 사업비: 35억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	35	15	4.5	15.5			
국비	7.5	7.5					
도비	2.25		2.25				
시비	25.25	7.5	2.25	15.5			
민자등							

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
11. 3	국비지원사업 확정	
12. 1	양덕동 매립장을 승마장 부지로 확정	
12. 3	지방재정투융자 재심사 완료	
12. 11	실시 설계중	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 현재	0.13			0.13		타당성 조사용역

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유 부지선정 지연 및 지방재정투융자 재심사, 매립장 재이용 협의 등 으로 미착수	대책 12월중 발주 계획
	정상	부진			
		○			

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 양덕동 매립장 승마장 구성에 대하여 지역주민들의 반대가 예상됨

나. 해소방안

: 매립장에 축구장, 승마장 등 종합 스포츠 타운으로 조성할 계획임을 설명, 이해 설득할 계획임

⑤ 향후계획

- 2012. 5 : 의회 보고
- 2012. 9 ~ 11 : 기본 및 실시설계
- 2012. 12 : 공사 발주
- 2013. 10 : 승마장 개장

시장공약사항 추진상황

공약제목	축산 경쟁력 강화사업			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	농축산과	협조부서	
사업기간	2011년 ~ 2015년		소요예산	392.4억원	

① 공약내용

- 가축개량 및 사육환경개선 등 농가경영합리화로 시장개방에 적극대응
- 자급사료 생산·이용 확대로 사료비 절감과 고품질축산물 생산
- 가축질병 방역대책 적극추진으로 안정적인 축산기반 유지

② 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 관내 축산농가
- 사업기간 : 2011 ~ 2015 (5년간)
- 사업량 : 조사료 생산기반 확충사업 외 70종
- 사업비 : 392.4억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	" 11년까지	" 12	" 13	" 14	" 15	15년 이후
계	392.4	33.6	70.8	72	72	72	72
국 비	71.6	12	11.6	12	12	12	12
도 비	42.9	3	7.9	8	8	8	8
시 비	173.5	13.5	32.0	32	32	32	32
민자 등	104.4	5.1	19.3	20	20	20	20

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2010년 8월	2011년 축산경쟁력강화사업 국·도비 예산신청(28억원)	
2011년 2월	2011년 축산경쟁력강화사업 국·도비 예산확보(27억원)	
2012년11월	2012년 축산경쟁력강화사업 국·도비등 예산확보 및 사업시행(51.5억원)	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
조사료 생산기반 확충사업 의 15종	104.4	23.6	10.9	45.5	24.4	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 해당없음

나. 해소방안

:

⑤ 향후계획

- 쾌적한 사육환경 조성 및 축산농가 소득증대를 위한 시설(장비) 지원
- 공동작업반 중심의 조사료생산 확대 : 1,500ha 45천톤/년
- 연중상시 방역체계 구축 : 일제소독, 예방접종 및 검진(1,997호 659천두)

시장공약사항 추진상황

공약제목	지역 농특산물 유통체계 확립 및 마케팅 강화			공약분야	농어촌
주관기관	포항시	추진부서	농식품유통과	협조부서	
사업기간	2010~2014년		소요예산	168억원	

① 공약내용

- 지역에서 생산되는 농산물의 지역내 소비촉진과 가격 안정화
- 농산물의 안전성확보 및 학교급식센터 활성화

② 사업개요

가. 사업개요

- 사업기간: 2010년 ~ 2014년
- 사업내용 : 농식품가공산업육성, 학교급식지원센터설치, 농산물산지유통센터시설 보완확충, 우수농수축산물 학교급식 지원
- 총사업비: 168억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	'11년까지	'12	'13	'14	14년 이후
계	168.1	43	55.1	22	24	24
국 비	23.7	4.5	2.2	5	6	6
도 비	16.7	4.8	9.9		1	1
시 비	78.1	16.1	35	9	9	9
민자등	49.6	17.6	8	8	8	8

③ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2012.02	학급급식지원센터 준공 : 1,300백만원	
2012.11	우수농수축산물 학교급식 지원 : 4,042백만원	
2012.11	농산물산지유통센터 활성화 사업추진 : 283백만원	
2012.11	농식품가공산업육성 사업추진 : 130백만원	
2012.11	농특산물수출기반확대사업 추진: 239백만원	
2012.11	농산물직거래 활성화 및 안정적 판매망구축 : 190백만원	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 말 현재	105.8	10.1	14.7	55	26	

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	0				

4 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

: 없음

나. 해소방안

:

5 향후계획

- 포항시산지유통종합계획수립 농식품부 승인신청
- 포항시연합유통사업단을 통한 통합마케팅 운영
- 농식품가공산업 육성으로 지역 농산물의 안정적 유통 및 고부가 실현
- 산지유통시설보강을 통한 산지유통조직의 시장교섭력 강화로 농가소득증대
- GAP위생시설 보완사업을 통한 농산물 안전성확보

시장공약사항 추진상황

공약제목	다문화 복지센터 건립			공약분야	복 지
주관기관	포항시	추진부서	여성문화회관	협조부서	재정관리과
사업기간	2010 ~2012		소요예산	4억원	

1] 공약내용

○점점 늘어나는 다문화가족에 대한 교육 및 각종지원사업이 일반 여성 교육과 병행하여 진행됨에 따라 시설부족에 따른 교육생들의 불편사항 해소와 다문화가족에게 창의성과 자율성을 보장하는 새로운 교육제도를 활성화시켜 보다 안정된 생활을 도모함

2] 사업개요

가. 사업개요

- 위 치 : 포항시 남구 대잠동 1001(시의회 지하1층)
- 사업기간 : 2010 ~2012년
- 사업량 : 시의회 지하1층 교육장 및 다문화센터 설치
- 사업비 : 4억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	4		2	2			
국비	0.5			0.5			
도비							
시비	3.5		2	1.5			
민자등							

3] 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
2009.09	- 다문화복지센터 건립계획 타당성 및 건립 예정부지 조사	
2010.10	- 상대동 뱃머리 문화컨텐츠 건물 주변에 다문화복지센터 건립현장조사 - 포항시청 시의회 건물 지하1층을 다문화복지센터로 활용을 위한 재정관리과와 협의	
2011.05	- 시 의회동 건물 지하1층에 재정관리과에서 다문화복지센터 활용을 위한 추경예산(2억원) 확보	
2011.12	- 2012년 다문화가족지원센터 기능보강 국도비(2억) 확보	
2012.5	- 시의회동 지하에 국제협력팀 국제교류정보센터 설치 확정 - 청사관리계 공사(교육장 추가 분리공사) 입찰 완료 (칸막이공사 전체 공정을 60% 완료) - 다문화가족지원센터 조리실 주방설비, 다문화존설치공사 추진 中 (2012. 5.29 착공)	

년. 월	추진내용	비고
2012.7	<p>2012. 7. 2 포항시 글로벌센터 개소</p> <p>※글로벌센터 : 다문화가족지원센터 및 국제교류정보센터</p> <p>- 내용 : 여성문화회관내 위치한 다문화가족센터가 시의회지하1층으로 시설확충하여 이전</p> <p>- 위치 : 포항시 남구 시청로 1번지 (시의회 지하1층)</p> <p>- 시설현황 : 총13실 1,040㎡ (교육장3, 언어지도실, 보육실, 조리실, 공연연습장, 다문화존, 다문화센터사무실, 국제교류센터2, 창고, 서고)</p>	

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'11년 7월 말 현재	4	0.5		3.5		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
○	○				

④ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

나. 해소방안

- 시 의회동 지하 1층내 1,600㎡여 규모를 활용하고자 청사관리담당과 협의하여 설계 추진중

⑤ 향후계획

- 시 의회동 건물 지하1층을 다문화가족지원센터로 활용
 - 재정관리과에서 시설물 설치(칸막이 등) 위해 1차 추경예산(1억원) 확보
- 2011년 추경 및 2012년 본 예산에 교육장센터 및 사무실 설치비 반영(2억원)
- 2012년 본 예산에 다문화가족지원센터 기능보강(도비보조) 사업비 2억원 확보
- 2012년 3월부터 다문화가족지원센터 이전 추진계획으로 시청 의회동 지하 리모델링 및 집기구입등으로 다문화센터 기능보강 사업 추진 중.

- 2012년 5. 24 : 교육장 집기(컴퓨터, 책상, 의자등) 조달 구입의뢰
- 2012년 5. 29 :다문화가족지원센터 조리실 주방설비공사 착공
- 2012년 5. 29 : 다문화가족지원센터 내 다문화존 설치공사 착공
- 2012년 5. 29 : 보육실, 예절실 실내인테리어공사 착공
- 2012년 6월중 : 다문화가족지원센터 마감공사 및 이사 준비
- 2012년 7월 2일 : 개소
- 다문화가족지원센터 결혼이민여성 사회적응교육장으로 활용
- 외국인들을 위한 다양한 정보교류와 화합의 장소로 제공

시장공약사항 추진상황

공약제목	작은도서관 구축 및 활성화			공약분야	교 육
주관기관	포항시	추진부서	시립도서관	협조부서	
사업기간	2007년~2014년		소요예산	43.5억원	

□ 공약내용

- 주민 친화적인 작은도서관 구축으로 지역민의 지식문화 습득과 주민이 함께 만들어가는 문화공동체 형성 및 도서관 도시 기반 마련

□ 사업개요

가. 사업개요

- 위치 : 포항시 관내
- 사업기간 : 2007년~2014년(8개년)
- 사업량 : 작은도서관 40개소 구축(건물 리모델링 및 도서·집기 구입 등)
- 사업비 : 43.5억원

나. 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	" 10년까지	" 11	" 12	" 13	" 14	14년 이후
계	43.5	19.1	3.8	8.2	6.0	6.4	
국 비	3.8	2.4	0.5	0.9	-	-	
도 비	0.5			0.5			
시 비	39.2	16.7	3.3	6.8	6.0	6.4	
민자등							

□ 추진실적

가. 추진실적

년. 월	추진내용	비고
합계	31개소 구축 완료	
2007	홍해읍, 죽장면 작은도서관 구축	2개소
2008	해도동, 청림동, 신광면, 양학동, 두호동 작은도서관 구축	5개소
2009	오천읍, 효곡동, 장량동, 연일읍, 두호동, 대송면, 상대동 작은도서관 구축	7개소
2010	죽도동, 효곡동, 오천읍, 송도동, 환여동, 기계면 작은도서관 구축	6개소
2011	환여동, 청림동, 죽도동, 구룡포 작은도서관 구축	4개소
2012	청하면, 장량동(2개소), 효곡동, 연일읍, 홍해읍(2개소) 작은도서관 구축	7개소

나. 사업비 집행내역

(단위 : 억원)

구 분	계	국비	도비	시비	민자 등	비고
'12년 12월 현재	28.7	3.8	0.5	24.4		

다. 추진상황

완료	추진중		미착수	부진 및 미착수 사유	대책
	정상	부진			
	○				

□ 문제점 및 대책

가. 추진상 문제점

:

나. 해소방안

:

□ 향후계획

- 2013 ~ 2012년 작은도서관 구축 : 9개소(읍·면·동별 1개소 이상)
 - 2013년 상반기 : 3개소
 - 2013년 하반기 : 1개소
 - 2014년 : 5개소
- 누구나 걸어서 쉽게 찾는 지역사회 도서관망(Library network) 형성