

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업비	사 업 비								
				사업량		사업비	계	국비	지방비			
계	2,870,841,217,000			567,082,010,890		148,617,663,670	57,960,078,000	84,682,354,350	5,975,231,320			
중앙도서관건립(보조)	24,000,000,000 연면적 9,812㎡ (지상 6층/지하 1층)	2011-01-01 ~ 2015-06-30	연면적 9,812㎡ (지상 6층/지하 1층)	6,211,000,000	도서관 건립 진행	10,240,000,000	4,096,000,000	6,144,000,000		건립중	76	문화예술과
신라문화탐방바닷길(보조)	47,836,000,000 공원2개소, 탐방로2개소	2011-01-01 ~ 2017-12-31	공원산책로 조성, 실시설계용역	337,143,680	, 실시설계용역	7,001,881,320	4,809,650,000	660,000,000	1,532,231,320	토지매입, 기반공사발주	20	관광진흥과
공공체육시설 확충	6,215,000,000	2013-01-01 ~ 2014-02-28			공공체육시설 1식	5,399,489,210		5,399,489,210		준공	100	체육지원과
체육시설확충지원(보조)	4,266,041,000 체육시설 1식	2014-01-01 ~ 2017-12-31	체육시설			1,350,000,000	350,000,000	1,000,000,000		생활야구장 준공	100	체육지원과
오천읍 체육회관 건립	3,829,156,000 오천읍체육회관 건립 1식	2012-07-01 ~ 2014-03-17	설계용역 1식	140,000,000	준공	2,474,198,140		2,474,198,140		골조공사	100	체육지원과
장량동 국민체육센터건립(보조)	11,500,000,000 수영장, 다목적 체육관 1식	2013-02-02 ~ 2017-06-30	-		설계 및 토지보상	2,700,000,000	1,500,000,000	1,200,000,000		공원조성계획 수립중	5	체육지원과
전통시장 활성화	14,441,108,000 전통시장 시설현대화사업	2009-01-01 ~ 2013-12-31	오천시장 장옥 개축 외 7개소	10,821,748,000	죽도시장 아케이드설치 외 8개소	3,619,360,000	900,000,000	2,719,360,000		사업완료	100	경제노동과
테크노파크 2단지 조성	577,000,000,000 단지조성 2,772,025㎡	2008-12-23 ~ 2018-12-31	자본금 출자	6,000,000,000	자본금 출자						1	기업유치과
포항영일만항컨테이너화물유치지원(보조)	28,000,000,000	2010-01-01 ~ 2016-12-31	268개 업체	8,438,268,470	89개 업체	3,300,000,000		3,300,000,000		89개 업체 3,299,980,620원 인센티브 지급	42	해양항만과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
과메기산업화가공단 지조성(보조)	38,000,000,000	2009-01-01 ~ 2016-02-29	과메기가공시설 1식	20,776,432,000	과메기 냉동창고 및 가공공장 건 립	4,200,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		추진중	66	수산진흥과
	과메기가공시설 1식											
수산물 유통물류센 터 건립(보조)	9,000,000,000	2014-01-01 ~ 2016-12-31	수산물유통센터 1식		부지면적2,500㎡ , 건물연면적2,87 3㎡	2,000,000,000	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000	추진중	10	수산진흥과
	수산물유통센터 건립 1식											
소규모어항시설(보 조)	130,093,000,000	1995-01-01 ~ 2015-12-31	44개 항	114,293,000,000	14개 항	4,207,749,000		4,207,749,000		추진중	87	수산진흥과
	44개 항											
복합낙시공원조성(보조)	12,000,000,000	2009-01-01 ~ 2014-12-31	낙시터조성, 안 내센터, 물놀이 장	7,848,000,000	보릿돌 연결교량	2,052,000,000	1,026,000,000	1,026,000,000		추진중	83	수산진흥과
	장길리 복합낙시 공원 조성 1식											
지역복지서비스투자 사업(보조)	4,430,441,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	서비스수혜자(3, 000명)	1,604,583,000	서비스수혜자(3, 000명)	2,193,060,000	1,560,800,000	632,260,000		추진중	40	주민복지과
	서비스수혜자(12 ,000명)											
자활근로사업(보조)	35,429,104,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	일자리참여(800 명)	11,926,491,000	일자리참여(800 명)	5,823,750,000	4,659,000,000	1,164,750,000		추진중	40	주민복지과
	일자리참여(4,00 0명)											
복구 장애인종합복 지관 건립	7,960,000,000	2012-01-01 ~ 2014-12-31	지하1층, 지상3층 (부지9,150㎡)	4,548,430,000	지하1층, 지상3층 (부지9,150㎡)	3,051,570,000	1,000,000,000	2,051,570,000		추진중	62	노인장애인 복지과
	지하1층, 지상3층 (부지9,150㎡)											
장애인생활시설 운 영(보조)	27,189,721,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	생활시설8개소	5,624,874,000	생활시설8개소	6,308,445,000		6,308,445,000		추진중	40	노인장애인 복지과
	생활시설8개소											
장애인활동지원(장 기요양)(보조)	16,523,283,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	서비스수혜자(53 2명)	2,445,928,000	서비스수혜자(53 2명)	3,450,388,000	2,415,270,000	1,035,118,000		추진중	40	노인장애인 복지과
	서비스수혜자(53 2명)											
장애인연금지원(보 조)	22,358,889,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	서비스수혜자(3, 444명)	4,884,436,000	서비스수혜자(3, 444명)	5,684,850,000	3,979,395,000	1,705,455,000		추진중	40	노인장애인 복지과
	서비스수혜자(3, 444명)											
한전~남부서간 도로 (대2-2) 개설	13,000,000,000	2008-01-01 ~ 2016-03-16	괴동선 선로부설 L=547m	9,230,000,000	도로개설 L=50m	500,000,000		500,000,000		공사중	70	건설과
	도로개설 L=480, B=15m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
주한미군공여구역주변지역등지원	19,800,000,000	2012-01-01 ~ 2017-12-31	L=0.8km	6,000,000,000	L=0.6km, 보상 1식	10,700,000,000	5,350,000,000	5,350,000,000		공사중	30	건설과
	L=2.3km B=30m											
감실골 도시계획도로(중1-116) 확·포장	21,800,000,000	2002-01-01 ~ 2016-12-31	L=1.57km	15,700,000,000	보상 1식	2,150,000,000		2,150,000,000		보상중	82	건설과
	L=1.97km, B=20m											
유성여고~창포동간 도로(중1-53)개설	16,000,000,000	2006-01-01 ~ 2016-12-31	토지보상 1식	3,755,000,000	도로개설 L=0.6km, 보상 1식	2,400,000,000		2,400,000,000		보상중	20	건설과
	도로개설 L=1.41km											
한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설	47,800,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	L=0.26km	8,400,000,000	보상 1식	500,000,000		500,000,000		보상중	17	건설과
	L=2.74km, B=25m											
자전거인프라구축사업	10,731,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	L=105km	9,031,000,000	L=105km	1,500,000,000	750,000,000	750,000,000		공사중	90	건설과
	도로개설 L=105km											
도시계획도로개설	53,167,000,000	2009-01-01 ~ 2015-12-31	L=0.51km	9,197,000,000	L=0.16km	4,890,000,000		4,890,000,000		이월사업 보상및 공사중	50	도로과
	L=13km											
지역현안도로개설	290,200,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	L=15km	7,765,000,000	L=1.5km	2,609,000,000		2,609,000,000		이월사업 보상및 공사중	35	도로과
	L=30km											
주민숙원도로사업(보조)	25,246,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	L=1.6km	10,174,000,000	L=1.6km	3,000,000,000		3,000,000,000		이월사업 보상및 공사중	45	도로과
	L=7.1km											
흥해 약성선(농도301)도로 확포장	6,200,000,000	2013-01-01 ~ 2016-12-31	L=1.81km	3,700,000,000	L=0.39km	2,500,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000		교량 상부 공 설치	60	도로과
	L=2.2km											
제1일반산업단지 조성	106,200,000,000	2004-06-01 ~ 2015-05-31	산업단지조성 A=963,263㎡	94,742,087,000	산업단지조성 A=963,263㎡	50,000,000		50,000,000		진입도로개설공사	99	도시계획과
	산업단지조성 A=964,107㎡											
제4일반산업단지 조성	929,500,000,000	2009-01-01 ~ 2018-12-31	우선공급지 조성 공사 완료	21,804,473,870	우선공급지 조성 공사	16,120,000		16,120,000		추진중	2	도시계획과
	단지조성 4,215,596㎡											
냉천 고향의 강 조성사업(보조)	29,730,000,000	2011-03-02 ~ 2017-03-14	저수호안 L=2.8km	4,000,000,000	저수호안 L=4.39km	4,000,000,000	2,400,000,000	1,600,000,000		보상 및 공사중	27	건설과
	하천정비 L=8.24km											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
초곡지구 수해상습지 개선사업(보조)	26,222,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	보상	1,340,000,000	보상	3,667,000,000	2,200,000,000	1,467,000,000		보상 및 공사발주중	15	건설과
	하천정비 L=4.6km											
소하천정비(보조)	21,857,000,000	2012-01-01 ~ 2017-12-31	설계 및 공사	5,894,000,000	설계 및 공사	4,033,000,000	2,016,500,000	2,016,500,000		설계 및 공사	45	건설과
	하천정비 L=11.37km											
청림일월지구 주거환경개선사업(보조)	7,318,000,000	2005-01-01 ~ 2014-06-16	도로개설 L=1,701m, 상하수도 L=3,200m, 근린공원 1개소	7,261,000,000	공원관리소 1개소	57,000,000		57,000,000		완료	100	건축과
	도로 L=1,701m, 상하수도 L=3,200m, 근린공원 1개소											
자연휴양림 조성(보조)	9,299,570,000	2004-01-01 ~ 2015-12-31	휴양림조성 1식	3,700,000,000	진입로, 교량, 공중화장실	1,400,000,000	700,000,000	700,000,000		숲속의집 건축중	80	도시녹지과
	228ha											
친환경농업단지 조성(보조)	9,100,000,000	2011-01-01 ~ 2013-12-31	1개소	2,885,000,000	1개소	6,215,000,000	1,865,000,000	3,107,000,000	1,243,000,000	조성중	40	농업기술센터
	1개소											
쌀소득등보전직접지불제(보조)	25,515,915,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31				5,103,183,000	5,103,183,000			단년 사업 완료	100	농업기술센터
유기질비료지원사업(보조)	13,699,431,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31			1식	2,626,700,000	1,604,280,000	1,022,420,000		단년 사업 완료	100	농업기술센터
농업기반시설 조성	5,803,558,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31				1,125,920,000		1,125,920,000		단년 사업 완료	100	농업기술센터
권역단위마을종합정비(도시활력)(도시활력증진지역개발)(보조)	10,680,000,000	2009-01-01 ~ 2015-12-31	2권역	3,604,000,000		2,873,000,000	1,675,000,000	1,198,000,000		추진중	60	농업기술센터
	2권역											
뱃머리마을 도시계획도로 개설	1,900,000,000	2012-04-04 ~ 2014-07-31	L=350m B=24m	899,115,870	L=350m B=24m	1,002,000,000		1,002,000,000		공사완료	100	건설환경사업소
	L=350m, B=24m											
연안정비사업(보조)	140,000,000,000	2007-01-01 ~ 2014-12-31	보상 및 수로건설 1.3kmdhksfy	130,671,000,000	공사마리무리	7,929,000,000	2,000,000,000	2,929,000,000	3,000,000,000	유원지 준공	99	건설환경사업소
	L=1.3km											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
포항 구항 해양공원 조성(보조)	10,000,000,000 해양공원A=9,090 m ²	2012-01-01 ~ 2015-12-31		1,429,000,000	영구시트파일항 타 및 폰툰제작	2,714,000,000	1,900,000,000	814,000,000		공사중	30	건설환경사 업소