

## (12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업비	사 업 비								
				사업량		사업비	계	국비	지방비			
계	2,234,034,079,570			373,343,380,270		159,253,813,148	29,701,898,400	107,010,455,750	22,541,458,998			
덕동문화마을관광자원화(보조)	4,032,600,000 연면적 1,484㎡ (건물 3동)	2009-01-01 ~ 2012-07-31	전통문화체험관 건립 착공	3,020,300,000	전통문화체험관 준공 및 개관	1,012,300,000	500,000,000	512,300,000		사업완료	100	문화예술과
중앙도서관건립(보조)	24,000,000,000 연면적 9,812㎡ (지하 1층/지상 6층)	2011-01-01 ~ 2014-12-31	건축설계공모	1,000,000,000	포항 중앙도서관 건립 실시설계	1,281,000,000	511,000,000	770,000,000		사업추진중	10	문화예술과
구룡포근대문화역사거리 관광자원화(보조)	8,604,550,000 거리조성 457m, 건물입면보수 25동, 공원계단정비 등	2009-01-01 ~ 2013-09-30	거리조성 457m	5,162,550,000	건물입면보수완료, 근대역사관 복원	3,442,000,000	1,200,000,000	2,242,000,000		사업추진중	80	문화예술과
신라문화탐방바닷길(보조)	47,836,000,000 공원2개소, 탐방로2개소	2011-01-01 ~ 2017-12-31	공원산책로조성, 실시설계용역	337,143,680	, 실시설계용역	7,001,881,320	4,809,650,000	660,000,000	1,532,231,320	토지매입, 기반공사발주	20	관광진흥과
야구장건립(보조)	31,735,436,250 야구장건립 1식	2008-01-01 ~ 2012-12-31	골조공사	23,417,566,250	마감 및 준공	8,317,870,000	1,755,000,000	6,562,870,000		사업완료	100	체육지원과
다목적 체육관 건립	7,028,000,000 다목적체육관건립 1식	2011-01-01 ~ 2013-06-30	설계완료	130,094,800	터파기 및 골조	3,038,131,960		3,038,131,960		외부 마감공사	45	체육지원과
전통시장 활성화	10,821,748,000 오천시장 장육 개축 외 7개소	2009-01-01 ~ 2012-12-31	오천시장 장육 개축 외 7개소	8,271,748,000	오천시장 장육 개축 외 7개소	2,550,000,000	1,000,000,000	1,550,000,000		사업완료	100	경제노동과
근로자 종합복지회관 건립(보조)	14,135,000,000 부지6,194km, 연면적5,346km, 4층(지하1층, 지상3층)	2010-01-01 ~ 2013-12-31	기본및실시설계 완료, 부지매입 16필지	1,467,000,000	토지매입 16필지	3,210,000,000	1,545,000,000	1,665,000,000		2013.10월 준공예정	33	경제노동과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비		기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량	사업기간	사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
제1일반산업단지 조성	93,809,833,000	2004-06-01 ~ 2012-12-31	산업단지조성 A=964,107㎡	80,417,073,780	산업단지조성 A=964,107㎡	13,392,759,220		13,392,759,220		사업완료	100	산업단지지원과
	산업단지조성 A=964,107㎡											
제3일반산업단지 조성	22,510,462,320	2006-12-01 ~ 2012-06-30	단지조성 197.528㎡	5,186,063,660	단지조성 197.528㎡	17,327,398,660		17,327,398,660		준공	100	산업단지지원과
	단지조성 197.528㎡											
제4일반산업단지 조성	929,500,000,000	2009-01-01 ~ 2018-12-31	용역완료	4,968,998,100	우선공급지 조성공사	16,747,163,880		16,747,163,880		우선공급지 조성	2	산업단지지원과
	단지조성 4,183,357㎡											
테크노파크 2단지 조성	577,000,000,000	2008-12-23 ~ 2018-12-31	자본금 출자	3,124,000,000	자본금 출자	2,876,000,000		2,876,000,000		SPC 출자금 지급	1	산업단지지원과
	단지조성 2,772,025㎡											
수산물위판장시설(보조)	7,080,000,000	2008-01-01 ~ 2013-12-31	위판장시설7개소	6,580,000,000	위판장시설1개소	401,100,000	120,000,000	120,000,000	161,100,000	9개소 중 8개소 완료	91	수산진흥과
	위판장시설 9개소											
과메기산업화가공단지 조성(보조)	38,000,000,000	2009-01-01 ~ 2014-12-31	과메기가공시설 1식	16,776,432,000	과메기 냉동창고 및 가공공장 건립	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		추진중	54	수산진흥과
	과메기가공시설 1식											
소규모어항시설(보조)	36,341,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	51개항	30,341,617,000	14개항	3,820,000,000		3,820,000,000		추진중	87	수산진흥과
	44개항											
복합낙시공원 조성(보조)	12,000,000,000	2009-01-01 ~ 2014-12-31	낙시터 조성, 안내센터, 물놀이장	4,900,000,000	보릿돌 연결교량	2,948,000,000	1,474,000,000	1,474,000,000		추진중	66	수산진흥과
	장길리 복합낙시공원 조성 1식											
영유아플라자 건립	4,743,500,000	2010-01-01 ~ 2012-12-31		3,043,500,000	1,200.98㎡	1,700,000,000		1,700,000,000		영유아플라자 건립 완공	100	여성가족과
	1,200.98㎡											
한전~남부서간 도로(대2-2) 개설	14,000,000,000	2006-01-01 ~ 2015-12-31	보상 1식	700,000,000	보상 1식	1,530,000,000		1,530,000,000		보상중	7	건설과
	L=0.46km											
오천 세계리 남문~장승백이간 도로(대2-3) 개설(보조)	13,460,000,000	2006-01-02 ~ 2013-12-31	L=0.5km	5,840,000,000	도로개설 L=1.5km	3,960,000,000	2,730,000,000	1,230,000,000		공사중	64	건설과
	L=2.54km B=30m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
포항4단지 도시계획도로(대2-30) 개설	18,200,000,000	2004-01-01 ~ 2012-12-31	도로개설 L=1.4km B=30m	15,700,000,000	도로개설 L=0.7km B=30m	2,500,000,000		2,500,000,000		완료	100	건설과
	도로개설 L=2.1km B=30m											
형산강변도로(태왕아파트~송도구항) 개설	30,800,000,000	2000-01-22 ~ 2013-12-31	도로개설 L=4.1km	26,800,000,000	도로개설 L=4.1km	3,700,000,000		3,700,000,000		공사중	99	건설과
	도로개설 L=4.1km B=30m											
흥해 도시계획도로(중1-98) 확·포장(보조)	13,900,000,000	2002-01-01 ~ 2013-12-31	도로개설 L=0.95km	10,400,000,000	보상1식	1,200,000,000		1,200,000,000		공사중	83	건설과
	L=1.37km											
학산동 도시계획도로(중1-30) 확·포장	7,700,000,000	2000-01-01 ~ 2013-02-06	보상1식	5,700,000,000	도로개설 L=0.22km	2,000,000,000		2,000,000,000		완료	100	건설과
	L=0.22km, B=20m											
한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설	28,700,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31			용역1식	253,000,000		253,000,000		용역중	1	건설과
	L=3.1km B=25m											
오천서문교 가설(보조)	8,500,000,000	2008-01-01 ~ 2012-12-31	교량 L=105m B=30	7,749,646,000	교량 L=105m B=30	750,354,000		750,354,000		완료	100	건설과
	교량 L=105m B=30											
자전거인프라구축사업(보조)	3,704,950,000	2012-07-06 ~ 2013-12-31				3,704,950,000	2,198,000,000	659,000,000	847,950,000	공사중	70	건설과
	L=7.7km											
연안정비사업(보조)	140,000,000,000	2007-01-01 ~ 2013-12-31	보상1식	63,377,000,000	보상1식 및 철거공사	28,300,000,000	2,817,000,000	5,483,000,000	20,000,000,000	공사중	65	건설과
	L=1.3km											
칠성지구 수해상습지개선사업(보조)	17,798,000,000	2007-01-01 ~ 2013-06-30	하천개수 L=5.26km	11,796,247,000	하천개수 L=0.42km	2,383,108,030	1,779,000,000	604,108,030		하천개수 L=0.42km	80	재난안전과
	하천개수 L=6.1km											
흥해 중성지구 주거환경개선사업(보조)	11,174,000,000	2006-01-02 ~ 2013-12-31	도로개설 L=220m, 상하수도 L=890m	5,259,000,000	도로개설 L=261m, 상하수도 L=1,038m	2,400,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		도로개설, 상하수도설치	68	건축과
	도로 L=1,605m, 주차장 1개소, 어린이공원 1개소											
청림일월지구 주거환경개선사업(보조)	7,318,000,000	2005-01-01 ~ 2013-12-31	도로개설 L=1,544m, 상하수도 L=2,884m	5,269,000,000	도로개설 L=158m, 상하수도 L=316m	540,000,000	270,000,000	270,000,000		도로개설, 상하수도설치	79	건축과
	도로 L=1,701m, 상하수도 설치 L=3,200m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
오천 용덕지구 주거환경개선사업(보조)	9,588,000,000	2006-01-02 ~ 2013-12-31	도로개설 L=719m , 상하수도 L=1,463m	4,449,000,000	도로개설 L=782m , 상하수도 L=1,287m	2,400,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		도로개설, 상하수도 설치	71	건축과
	도로 L=1,501m, 상하수도 L=2,750m, 주차장2개소, 어린이공원 1개소											
환여지구 주거환경개선사업(보조)	4,713,000,000	2010-01-01 ~ 2013-12-31	도로 L=410m, 상하수도 설치 L=1,250m	1,100,000,000	도로 L=150m, 상하수도 설치 L=450m	2,386,132,000	1,193,066,000	1,193,066,000		도로개설, 상하수도 설치	51	건축과
	도로 L=560m, 상하수도 설치 L=1,700m											
폐철도부지 공원화	14,200,000,000	2009-09-17 ~ 2015-12-31	L=2.3km, A=57,000m <sup>2</sup>	5,960,000,000	L=2.3km, A=57,000m <sup>2</sup>	5,380,000,000		5,380,000,000		시공완료(한국철도시설공단 토지보상비 지급만 남은 상태))	95	도시녹지과
	L=2.3km, A=57,000m <sup>2</sup>											
지역생태숲 조성(보조)	3,200,000,000	2007-01-01 ~ 2013-06-30	A=241ha	1,360,000,000	A=241ha	1,800,000,000	900,000,000	900,000,000		수목식재 및 조경시설물 설치 중	99	도시녹지과
	A=241ha											
자연휴양림 조성(보조)	8,800,000,000	2004-01-01 ~ 2014-12-31	A=228ha	3,713,000,000	A=228ha	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		산림휴양관 실시설계 중	54	도시녹지과
	A=228ha											
친환경농업단지 조성(보조)	9,100,000,000	2011-01-01 ~ 2013-12-31	1개소	26,400,000	1개소	664,078	182,400	304,000	177,678	조성중	7	농업기술센터
	1개소											

도시교통사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	14,570,000,000			43,144,148,750		5,054,298,140	1,164,723,450	3,889,574,690				
어린이보호구역개선사업(보조)	2,350,000,000 발광형표지판, 미끄럼방지재, 횡스 등 설치	2012-01-01 ~ 2012-12-31			발광형표지판, 미끄럼방지재, 횡스 등 설치	2,329,446,890	1,164,723,450	1,164,723,440		완료	100	교통행정과
교통정보센터운영(보조)	5,181,000,000 중앙제어장치 설치, 교통전광판 설치 등	2012-01-01 ~ 2014-12-31								미착수(전액 이월)		교통행정과
오천문덕 공영차고지 조성공사	7,039,000,000 보상면적 16,766 m2, 부지조성공사, 건축물3동 1,738m2	2009-01-01 ~ 2012-12-31	보상면적 16,766 m2, 부지조성공사	43,144,148,750	건축물 3동 1,738m2	2,724,851,250		2,724,851,250		완료	100	교통행정과

청소사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비					
						계	국비	지방비			
계	14,167,733,000			1,290,000,000		12,877,733,000	3,809,000,000	9,068,733,000			
생활자원 회수센터확충(보조)	6,211,066,000	2011-01-01 ~ 2013-04-19	설계, 공사착공	1,000,000,000	소방,통신,전기 시설공사, 기계 설치 등	5,211,066,000	1,509,000,000	3,702,066,000	2013.4.19 일준공	100	청소과
	건축면적 2465.3 4㎡, 기계설치 파봉기외 5종, 토목 포장 및 호 안공 1식, 소방 · 통신 · 전기시 설 1식										
음식물폐기물공공처리시설(음식물쓰레기처리시설)(보조)	7,956,667,000	2011-01-01 ~ 2013-08-27	설계, 공사착공	290,000,000	설계, 공사착공	7,666,667,000	2,300,000,000	5,366,667,000	시운전중	99	청소과
	320톤/일(음폐수 120톤+침출수 20 0톤)										