

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	포항블루벨리 개발사업 1단계 조성공사(1,2공구)-2차분	
	현장 소재지	
	경북 포항시 남구 동해면 중산리 268-1 외 8필지, 구룡포읍 성동리1083 외 5필지	
	업자명(상호)	
	(주)제일비계조경산업(1공구), 건백산업(주)(2공구)	
	전화번호	대표자
	054-274-6060, 033-575-0981	김옥순, 유수명

2. 측정기간 : 2015년 02월27일, 03월03일(우천), 03월05일, 03월06일

3. 측정자 (분석자포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김병관	대기환경기사	K.S14-133-0001	측정
오수진	산업보건학전공	-	분석

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도(개/cm ³)	조과여부
* 별첨 참조 (별첨1)				

5. 측정 위치도(측정 장소)

* 별첨 참조 (별첨2)

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2015년 03월 09일

다운 환경 연구 소 (주)



석면해체·제거업자 (주)제일비계조경산업(1공구), 건백산업(주)(2공구) 귀하

별첨1.

[별지 제19호서식] 관련

1-1.측정결과 (02/27, 10:00~15:15)

* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
1	P5	부지경계선1	250	9.989	0.0014	노출기준미만
2	P3	부지경계선2	250	9.992	0.0012	노출기준미만
3	P1	부지경계선3	251	9.992	0.0014	노출기준미만
4	P4	부지경계선4	250	9.989	0.0013	노출기준미만
5	P7	작업장주변	130	9.987	0.0030	노출기준미만
6	P6	위생설비입구	61	9.986	불검출	노출기준미만
7	P8	거주자 거주지역1	131	9.983	0.0023	노출기준미만
8	P2	거주자 거주지역2	130	9.992	0.0026	노출기준미만
9	P7-1	폐기물 반출구	61	9.986	0.0020	노출기준미만

별첨 1.

[별지 제19호서식] 관련

1-2. 측정결과 (03/03) *우천취소*

* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
우천취소						

별첨 1.

[별지 제19호서식] 관련

1-3. 측정결과 (03/05, 10:00~15:15)

* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
1	P2	경계부지선1	250	9.992	0.0014	노출기준미만
2	P5	경계부지선2	250	9.983	0.0014	노출기준미만
3	P8	경계부지선3	250	9.980	0.0012	노출기준미만
4	P1	경계부지선4	251	9.983	0.0015	노출기준미만
5	P4	작업장주변	130	9.984	0.0023	노출기준미만
6	P3	위생설비입구	62	9.977	불검출	노출기준미만
7	P7	거주자 거주지역1	131	9.988	0.0030	노출기준미만
8	P9	거주자 거주지역2	131	9.980	0.0028	노출기준미만
9	P6	폐기물 반출구	60	9.988	0.0019	노출기준미만

별첨 1.

[별지 제19호서식] 관련

1-4. 측정결과 (03/06, 10:00~15:16)


* 노출기준 : 0.01개/cc

번호	PUMP NO.	측정위치	측정시간 (분)	유량 (ℓ/min)	측정농도 (개/cc)	초과여부
1	P1	부지경계선1	250	9.994	0.0012	노출기준미만
2	P5	부지경계선2	251	9.983	0.0012	노출기준미만
3	P4	부지경계선3	250	9.986	0.0014	노출기준미만
4	P10	부지경계선4	251	9.985	0.0012	노출기준미만
5	P7	작업장주변	130	9.978	0.0028	노출기준미만
6	P2	위생설비입구	60	9.988	불검출	노출기준미만
7	P3	거주자 거주지역1	131	9.985	0.0022	노출기준미만
8	P9	거주자 거주지역2	130	9.987	0.0023	노출기준미만
9	P8-1	폐기물 보관소1	60	9.989	0.0019	노출기준미만
10	P6	폐기물 보관소2	60	9.98	0.0022	노출기준미만
11	P11	폐기물 반출구	60	9.987	0.0019	노출기준미만
12	P16	음압기 배출구	60	9.994	0.0015	노출기준미만

* 관련사진 1(02/27)

번호	1	2	3	4
사진				
위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
번호	5	6	7	8
사진				
위치	작업장 주변	위생설비임구	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2

* 관련사진 2(02/27)

번호	9			
사진				
위치	폐기물 반출구			
번호				
사진				
위치				


* 관련사진 3(03/03) * 우편취소*

번호				
사진				
위치				
번호				
사진				
위치				

* 관련사진 4(03/05)

번호	1	2	3	4
사진				
위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
번호	5	6	7	8
사진				
위치	작업장 주변	위생설비입구	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2

* 관련사진 5(03/05)

번호	9			
사진				
위치	폐기물 반출구			
번호				
사진				
위치				

* 관련사진 6(03/06)

번호	1	2	3	4
사진				
위치	부지경계선1	부지경계선2	부지경계선3	부지경계선4
번호	5	6	7	8
사진				
위치	작업장 주변	위생설비입구	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2

* 관련사진 6(03/06)

번호	9	10	11	12
사진				
위치	폐기물 보관소1	폐기물 보관소2	폐기물 반출구	음압기 배출구
번호				
사진				
위치				