

# 석면비산 측정 결과보고서

- 공사명 : 포항제철지곡초등학교 석면텍스 해체 및 제거공사
- 위 치 : 경상북도 포항시 남구 지곡로 295



**GG석면연구소**

주소 :경북 안동시 남선면 충효로 4147-25 TEL : 054-842-9954 FAX: 054-841-9958

## 석면비산 측정결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) : 포항제철지곡초등학교 석면텍스 해체 및 제거공사 현장 소재지 : 경북 포항시 남구 지곡로 295 업자명(상호) : ㈜태광이앤씨 전화번호 : 070-8103-3375	대표자 : 김 정 오
----------------------	--	-------------

2. 측정기간 - 2017 년 01 월 02 일 ~ 2017 년 01 월 02 일 ( 1 일간)

### 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
장 태 순	산업위생관리산업기사	09201160694F	측정자
김 현 길	관련학과전공		분석자

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
- 별첨1. 참조 -				

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

- 별첨2. 참조 -
-------------

2017 년 01 월 02 일

측정기관 : (주)지지석면연구소



별첨2.



별첨1. 측정결과

측정지점	측정 시간 (min)	유 량 (L/min)	총 유 량 (L)	섬 유 수 (fiber)	측정결과 (f/cc)	초과여부
#1 부지경계선	243	9.94	2415.42	5	0.001	미만
#2 부지경계선	245	9.90	2425.50	2	0.000	미만
#3 부지경계선	246	9.86	2425.56	4	0.002	미만
#4 부지경계선	247	9.92	2450.24	3	0.001	미만
#5 위생시설입구	42	9.88	414.96	1	0.000	미만
#6 음압기배출구	44	9.90	435.60	3	0.001	미만
#7 폐기물반출구	45	9.84	442.80	4	0.002	미만

\* 분석결과는 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 표기한다.

# 기타사항

- 노출기준 : 0.01개 / cm<sup>3</sup>
- 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관입니다.
- 본 분석결과서는 법적 용도로 사용될 수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.
- 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

