

2. 석면비산농도측정 결과표

1) 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명 (공사명·작업명)	경북과학고등학교 천장개체공사			
	현장 소재지	경상북도 포항시 북구 우미길 93			
	석면해체제거 작업 신고번호	포항-20170061	업체명	주식회사 대영건설	
	전화번호	053-784-2003	대표자	김 창 수	

2) 측정일시 2017 년 02 월 12 일 ~ 2017 년 02 월 13 일(2 일간)

3) 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
예 진 부	대기환경산업기사	06201046128L	측 정
전 필 순	산업위생관리기사	08202040865W	측 정
하 원 호	관련 전공	노동부 제2010-12003호	분 석

4) 측정결과

측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도(f/cc)	초과여부
------	---------	------------------	------------	------

-별첨1. 참조-

5) 측정 위치도 (도식도)

-별첨2. 참조-

「석면안전관리법 시행규칙」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면비산정도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017 년 02 월 일



(주)선우석면기술원
Sunwoo Asbestos Institute of Technology



주식회사대영건설 귀하

별첨1. 측정결과 (측정농도는 소수점 넷째자리에서 반올림되었음)

측정지점	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정결과(f/cc)	초과여부
02월 12일				
#01부지경계	240	10.00	0.001	미만
#02부지경계	240	10.02	0.001	미만
#03부지경계	240	10.10	0.001	미만
#04부지경계	240	10.01	0.001	미만
#05작업장주변	120	10.00	0.001	미만
#06위생설비	40	10.02	0.002	미만
#07음압기	40	10.04	0.001	미만
#08폐기물반출	40	10.00	0.002	미만
02월 13일				
#01부지경계	240	10.10	0.001	미만
#02부지경계	240	10.01	0.001	미만
#03부지경계	240	10.00	0.001	미만
#04부지경계	240	10.02	0.001	미만
#05작업장주변	40	10.00	0.001	미만
#06위생설비	40	10.03	0.002	미만
#07음압기	40	10.00	0.001	미만
#08폐기물반출	40	10.04	0.001	미만

*환경부 노출기준: 0.01f/cc 초과

별첨2.측정위치도

별첨2-1. 02월 12일 측정

□ : 부지경계지역 P : 측정지점

경북과학고등학교



별첨2.측정위치도

별첨2-2. 02월 13일 측정

□ : 부지경계지역 P : 측정지점

경북과학고등학교

